

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.15-11^{ης} Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 126

Περίληψη

**Εξέταση αιτήματος ένστασης του αναδόχου του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΞΕΝΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» για σύνταξη ΑΠΕ.**

Λιβαδειά σήμερα 24^η Απριλίου 2015 ημέρα Παρασκευή ώρα 12.00 στη Λιβαδειά και στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από 9604/20-04-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων).Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντες 6 , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
2. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία (αν/κο μέλος)
3. Κοσκοβόλη Αικατερίνη
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Νταντούμη Ιωάννα
6. Ζιώγας Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
2. Μητάς Αλέξανδρος
3. Μπράλιος Νικόλαος

Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

Απουσίας της Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών το με αριθ. πρωτ. 8090/30-3-2015 έγγραφο της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων , με το οποίο καλείται η Οικονομική Επιτροπή να πάρει απόφαση ως Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 1 των όρων της διακήρυξης του έργου «ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» που καταρτίστηκαν με την υπ' αριθ. 429/22-12-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε συνδυασμό με το άρθρο 76 Ν. 3669/2008 σχετικά με την ένσταση της αναδόχου εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε.

Το παραπάνω έγγραφο συνοδεύεται από :

α) το αριθ. 29721/15-10-2014 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε. με το οποίο αιτείται την σύνταξη και έγκριση 5^{ου} Α.Π.Ε. ο οποίος να περιλαμβάνει το σύνολο των εκτελεσμένων ποσοτήτων , δεδομένου ότι αποτελεί προαπαιτούμενο για την σύνταξη λογαριασμού και την εξόφληση των σχετικών εργασιών.

β) Το αριθ 32327/13-11-2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων με το οποίο απαντά στην ανάδοχο εταιρεία ότι έχει απορροφήσει όλο το συμβατικό ποσό , δεδομένου ότι η εργασία που αναφέρεται στην τελική επιμέτρηση είναι ποσοτικά πέραν του συμβατικού αντικειμένου και η υπηρεσία δεν δύναται με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία να συντάξει άλλον ΑΠΕ , συμπεριλαμβάνοντας υπερσυμβατικές εργασίες.

γ) Την ένσταση που κατέθεσε η ανάδοχος εταιρεία κατά της απόρριψης αιτήματος σύνταξης ΑΠΕ στην οποία αναφέρει: " Με την αριθ 33826/28-11-2014 ενιστάμεθα κατά της 32327/13-11-2014 απόφασης της διευθύνουσας υπηρεσίας διότι οι εργασίες που εκτελέσθηκαν πέραν του

συμβατικού αντικειμένου εκτελέστηκαν στα πλαίσια του έργου και έχουν περιληφθεί στα σχετικά Π..Π..Α..Ε και Αναλυτικές Επιμετρήσεις ,καθώς και στην Τελική Επιμέτρηση.

Τονίζουμε ότι το έργο αφορά στην ανακατασκευή του κατεστραμμένου από πυρκαγιά κτιρίου του ΞΕΝΙΑ στη Λιβαδειά ,γεγονός που ενισχύει το χαρακτήρα του απρόβλεπτου των εν λόγω εργασιών.Επίσης για το συγκεκριμένο έργο έχει υπογραφεί με τον Κύριο του Έργου και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση μετά την έγκριση της από τη διευθύνουσα υπηρεσία και τη Σύμφωνη Γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου (1ο /22-4-2013 πρακτικό του Τ.Σ.Δ.Ε. Π.Ε Βοιωτίας) Αλλωστε ,για τους άνω λόγους ο εκπρόσωπος της εταιρίας μας έχει υπογράψει στις 18/9/2013 τον 4ο Α.Π.Ε με επιφύλαξη. Η επιφύλαξη επικεντρώνεται στα άρθρα ΑΤ 2.2 και Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε 1-Ν.Τ 2.1, των οποίων ποσότητα που περιλαμβάνεται στον 4ο ΑΠΕ είναι 12.373,72 κιλά (ίδια ποσότητα και για τα δυο άρθρα) Διευκρινίζουμε ότι κατά το χρόνο σύνταξης του 4ου ΑΠΕ από την υπηρεσία σας ήταν ήδη γνωστό (βάσει των εγκεκριμένων επιμετρήσεων και ΠΠΑΕ) ότι για τα συγκεκριμένα δυο άρθρα η ποσότητα των εργασιών που έχει εκτελεστεί ανέρχεται σε 16.539 κιλά .Σημειώνουμε επιπροσθέτως ότι ήδη από τον 3ο ΑΠΕ η ποσότητα που είχε περιληφθεί στο έργο ανερχόταν σε 14.671κιλά και η υπηρεσία σας αποφάσισε τη μείωση της ποσότητας αυτής αντί για την αύξησή της.

Επειδή οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκ νέου σύνταξη ΑΠΕ με νέα Σ.Σ κατέστησαν απολύτως αναγκαίες λόγω των απρόβλεπτων περιστάσεων που παρουσιάστηκαν κατά την εξέλιξη του έργου, αποτελούν δε τμήμα του Φυσικού Αντικείμενου όπως περιγράφεται από τα Συμβατικά Τεύχη και τους εγκεκριμένους ΑΠΕ.

Επειδή οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν σε ενίσχυση του φέροντος οργανισμού με τη μέθοδο των τσιμεντενέσεων και χωρίς την ολοκλήρωσή τους θα ήταν αδύνατο να προχωρήσουν οι λοιπές εργασίες που προβλέπονταν από τη σύμβαση. Σημειώνουμε ότι προβλέπονταν από την αρχική μελέτη και απλά υπήρξε κατά την πορεία της εκτέλεσης των εργασιών υπέρβαση της ποσότητας. Οι εργασίες εκτελέστηκαν καθ υπόδειξη και υπό την επίβλεψη και παρακολούθηση της διευθύνουσας υπηρεσίας για να ολοκληρωθεί το Φυσικό Αντικείμενο (σε κάθε άλλη περίπτωση θα έμενε ημιτελές)

Επιπλέον οι εργασίες αυτές δεν μπορούσαν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζον πρόβλημα για τις αναθέτουσες αρχές και ταυτόχρονα ήταν απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της αρχικής σύμβασης.

Επειδή τέλος εφιστούμε στην προσοχή σας σε σχετική νομολογία (ΣΤΕ 3307/2005, ΣΤΕ595/2005, 1579/2010 ΔΕ φΑΘ) που αφορά σε αναδρομική σύναψη Συμπληρωματικών Συμβάσεων και αναγκαίες εργασίες.....”.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη τις σχετικές προαναφερόμενες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει την με αριθ. πρωτ. 33826/28-11-2014 ένσταση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Ο.Ε. για σύνταξη ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» και τις αιτιάσεις διότι, η ανάδοχος εταιρεία έχει απορροφήσει όλο το συμβατικό ποσό, δεδομένου ότι η εργασία που αναφέρεται στην τελική επιμέτρηση είναι ποσοτικά πέραν του συμβατικού αντικειμένου και η υπηρεσία δεν δύναται με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία να συντάξει άλλον ΑΠΕ που να συμπεριλαμβάνει τις υπερσυμβατικές εργασίες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 127.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία (αναπ/κο μέλος)
2. Κοσκοβόλη Αικατερίνη
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Νταντούμη Ιωάννα
5. Ζιώγας Γεώργιος

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Λιβαδειά 05-05-2015

ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ