

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-14^{ης} Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 242

Περίληψη

Έγκριση παράτασης για το έργο: "Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς".

Λιβαδειά σήμερα 22 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 16642/18/6/2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 67 του Ν.3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 24 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας (απών από 23^ο έως και 24^ο Θ.Η.Δ)
8. Κουτούλα Παγώνα (απούσα από 1ο Θ.Η.Δ. έως & 4ο Θ.Η.Δ)
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Γεωργαντά Ελισάβετ
12. Καραντζαλης Δημήτριος
13. Καρβούνης Σωτήριος
14. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
15. Παπαθανασίου Χρήστος(απών στο 3^ο,4^ο & 13^ο ,14^ο Θ.Η.Δ)
16. Καπλάνης Κωνσταντίνος (απών από 1^ο -4^ο & από 6^ο - 19^ο & από 23^ο -32^ο Θ.Η.Δ.)
17. Ρούσσαρης Αριστείδης (απών από 2^ο Θ.Ε.Η.Δ έως 32^ο Θ.Η.Δ)
18. Γκικόπουλος Σπυρίδων (απών από 4^ο -32^ο Θ.Η.Δ.)
19. Δελής Παναγιώτης (απών από 10^ο -32^ο Θ.Η.Δ)
20. Κοσικώνας Επαμεινώνδας (απών στο 2^ο Θ.Ε.Η.Δ και στο 5^ο έως 15^ο και 29^ο Θ.Η.Δ.)
21. Αίσωπος Κωνσταντίνος
22. Ζιώγας Γεώργιος (απών στο 5^ο Θ.Η.Δ)
23. Σκλάβος Γεώργιος
24. Παπαϊωάννου Λουκάς (απών από 5^ο έως 32^ο Θ.Η.Δ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νταντούμη Ιωάννα
2. Κοσκοβόλη Γιαχρίτση Αικατερίνη
3. Κοσμίδη –Περλεπέ Πανωραία
4. Αλεστάς Αθανάσιος
5. Μητάς Αλέξανδρος
6. Σωτηρόπουλος Κων/νος
7. Μπράλιος Νικόλαος
8. Αρκουμάνης Πέτρος
9. Καρκάνας Αλέξανδρος

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείικου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 20^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Παρατίθενται οι τίτλοι των αποφάσεων – διοικητικών πράξεων που αφορούν την πορεία του υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα :

- Την υπ' αριθμόν 5336/14.11.2012 (ΑΔΑ: Β4Σ97ΛΗ-3ΕΝ) Απόφαση Ένταξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 2.391.995,66€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 » και στον άξονα προτεραιότητας 04 – « Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων ».
- Τον Κωδικό Πράξης ΣΑ 2012ΣΕ07580317 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
- Την υπ' αριθμό 12/29.03.2012 Τεχνική Μελέτη του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων.
- Την χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου που είναι δεκαπέντε και μηδέν τρεις (15,03) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
- Την υπ' αριθμό 17/2012 γνωμοδότηση της μελέτης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
- Την υπ' αριθμό 102/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της 17/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
- Την υπ' αριθμό 286/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού του τρόπου δημοπράτησης του έργου.
- Την υπ' αριθμό 609/22.02.2013 σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του έργου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμό 25/12.03.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΛΗ-6ΨΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί όρων κατάρτισης όρων διακήρυξης.
- Την υπ' αριθμό 6448/12.03.2013 δημοσίευση της Περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού του ανωτέρου έργου.
- Την υπ' αριθμό 46/29-03-2012 (ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΛΗ-ΞΤ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού.
- Το υπ' αριθμό 8896/09.04.2013 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί άγονης δημοπρασίας.
- Την υπ' αριθμό 61/19.04.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΛΗ-Ξ96) της Οικονομικής Επιτροπής περί επανάληψης του διαγωνισμού.
- Το υπ' αριθμό 10918/02.05.2013 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί επαναληπτικής δημοπρασίας.
- Την υπ' αριθμόν 108/21-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΧΩΛΗ-ΑΦ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και ορίσθηκε προσωρινός μειοδότης για την εκτέλεση αυτού η Κοινοπραξία «ΛΟΥΚΑΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 3,22% , επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή για εργασίες 1.351.725,57€, εργολαβικό όφελος 243.310,60€, απρόβλεπτα 239.255,43€, αναθεώρηση 47.849,80€) και για Φ.Π.Α. 432.892,52€, ήτοι συνολικά με Φ.Π.Α. 2.315.033,92 €.

- Το υπ' αριθμό πρωτ. 1130/99375/30.05.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το οποίο ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα η 108/21-5-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ αριθμό 186/02.08.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΩΛΗ-Η17) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ελέγχου των δικαιολογητικών για τη σύναψη σύμβασης κατασκευής του έργου.
- Την υπ' αριθμό 4630/04.09.2013 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης.
- Την υπ' αριθμό 26955/24.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΩΛΗ-ΜΛΛ) σύμβαση κατασκευής του έργου (αριθμός καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 13ΣΥΜV001634491 2013-09-26).
- Την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που είναι δεκαπέντε και μηδέν τρεις (15,03) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
- Την υπ' αριθμό 14676/28-05-2014 ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών της αναδόχου Κ/ξίας για την μη έγκαιρη εξόφληση του 1^{ου} Λογαριασμού του έργου.
- Την υπ' αριθμό 16834/13-06-2014 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.
- Την υπ' αριθμό 20588/17-07-2014 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.
- Την υπ αριθμό 300/29.10.2014 (ΑΔΑ: 71Α4ΩΛΗ-ΦΡ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του Έργου.
- Την υπ αριθμό 360/17.12.2014 (ΑΔΑ: 7Σ4ΧΩΛΗ-Ω1Φ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου για χρονικό διάστημα 150 ημερών (χρόνος διακοπής εργασιών).
- Την υπ' αριθμό 2176/02-02-2015 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων
- Την υπ' αριθμό 8025/30-03-2015 άρση διακοπής εργασιών λόγω πληρωμής ΦΠΑ 2^{ου} και 3^{ου} Λογαριασμού του έργου.
- Το υπ αριθμ 8841/08-04-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Α. περί έγκρισης χρονοδιαγράμματος.
- Το υπ' αριθμ. 9593/20-4-15 αίτημα προέγκρισης 2ου ΑΠΕ.
- Η υπ' αριθμ. 201/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ.
- Το υπ' αριθμ. 8837/8-4-15 αίτημα της Κ/ξίας σχετικό με παράταση
- Το υπ' αριθμ. 11503/7-5-15 έγγραφο της Υπηρεσίας για προέγκριση παράτασης
- Η υπ' αριθμ. 2788/4-6-2015 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με το έργο αυτό προβλέπεται η αποκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α. Λιβαδειάς στη Θέση «Αράσκοβα» που λειτουργούσε από το 1996 έως το 2010. Ο χώρος της Α' φάσης του ΧΥΤΑ αναπτύσσεται σε μία έκταση 40 περίπου στρεμμάτων, εκ των οποίων 22 στρέμματα καταλαμβάνει η λεκάνη υποδοχής των απορριμμάτων ενώ στα υπόλοιπα χωροθετούνται βοηθητικές εγκαταστάσεις. Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

- Χωματοургικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου.
- Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης.
- Έργα διαχείρισης ομβρίων.
- Έργα φύτευσης αποκατεστημένου χώρου.
- Οικοδομικές εργασίες επέκτασης κτιρίου διοικήσεως.
- Εργασίες εγκατάστασης και λειτουργίας γεφυροπλάστιγγας.
- Εγκατάσταση τριτοβάθμιας επεξεργασίας στραγγισμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με το υπ' αριθμ.8837/8-4-2015 έγγραφό της η Κ/ξια ζήτησε παράταση (εμπρόθεσμα) έως 25-11-15 (ήτοι 180 ημέρες) για τους λόγους που αναφέρονται στο συνημμένο αίτημα.

Συμπληρωματικά αναφέρεται, ότι το έργο βρίσκονταν σε διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής λογαριασμών από 17-7-2014 έως 17-12-2014 και με την 360/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως 16-5-15.

Όμως από 17-12-14 έως 30-3-15 το έργο βρίσκονταν εκ νέου σε διακοπή εργασιών λόγω επίσης μη πληρωμής λογαριασμών.

Μετά το ανωτέρω αίτημα της Κ/ξιας, με το υπ' αριθμ. 11503/7-5-15 έγγραφο της Υπηρεσίας για προέγκριση παράτασης προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική αρχή και προκειμένου να γίνει η ολοκλήρωση της πράξης έως 31-12-15 αιτηθήκαμε παράταση λήξης του έργου έως 15-10-15, προκειμένου να πραγματοποιηθούν και οι φυτεύσεις καθώς και να καλυφθεί το διάστημα διακοπής εργασιών από 17-12-14 έως 30-3-2015 (ήτοι 150 ημέρες).

Εν συνεχεία με το με αριθμ. 2788/4-6-15 έγγραφό της, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή δίδει προέγκριση παράτασης περαίωσης του έργου έως **15-10-15** σύμφωνα με την Υπηρεσία.

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει την έγκριση της παράτασης λήξης του έργου έως 15-10-15 (δηλαδή 150 ημέρες).

Παίρνοντας το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κοσικώνας Επαμεινώνδας, τόνισε ότι πρόκειται για ένα έργο "ταλαιπωρημένο" και ο Δήμος έχει ευθύνες γι' αυτό.

Καταλήγοντας, δήλωσε ότι κατ'εξαίρεση θα ψηφίσει την παράταση προθεσμίας λήξης του έργου, κατανοώντας ότι πρόκειται για επιτακτική ανάγκη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας λήξης του έργου: «**Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς**», έως την 15-10-2015 (ήτοι 150 ημέρες), για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 242.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κουτούλα Παγώνα
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Καράτζαλης Δημήτριος
13. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
14. Παπαθανασίου Χρήστος
15. Καπλάνης Κωνσταντίνος
16. Κοσικώνας Επαμεινώνδας
17. Αίσωπος Κωνσταντίνος
18. Ζιώγας Γεώργιος
19. Σκλάβος Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 23/06/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Πούλου Γιώτα

