

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-14^{ης} Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 243

Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας.

Λιβαδειά σήμερα 22 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 16642/18/6/2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 67 του Ν.3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 24 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας (απών από 23^ο έως και 24^ο Θ.Η.Δ)
8. Κουτούλα Παγώνα (απούσα από 1ο Θ.Η.Δ. έως & 4ο Θ.Η.Δ)
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Γεωργαντά Ελισάβετ
12. Καραντζαλης Δημήτριος
13. Καρβούνης Σωτήριος
14. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
15. Παπαθανασίου Χρήστος(απών στο 3^ο,4^ο & 13^ο ,14^ο Θ.Η.Δ)
16. Καπλάνης Κωνσταντίνος (απών από 1^ο -4^ο & από 6^ο - 19^ο & από 23^ο -32^ο Θ.Η.Δ.)
17. Ρούσσαρης Αριστείδης (απών από 2^ο Θ.Ε.Η.Δ έως 32^ο Θ.Η.Δ)
18. Γκικόπουλος Σπυρίδων (απών από 4^ο -32^ο Θ.Η.Δ.)
19. Δελής Παναγιώτης (απών από 10^ο -32^ο Θ.Η.Δ)
20. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών στο 2^ο Θ.Ε.Η.Δ και στο 5^ο έως 15^ο και 29^ο Θ.Η.Δ.)
21. Αίσωπος Κωνσταντίνος
22. Ζιώγας Γεώργιος (απών στο 5^ο Θ.Η.Δ)
23. Σκλάβος Γεώργιος
24. Παπαϊωάννου Λουκάς (απών από 5^ο έως 32^ο Θ.Η.Δ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νταντούμη Ιωάννα
2. Κοσκοβόλη Γιαχρίτση Αικατερίνη
3. Κοσμίδη –Περλεπέ Πανωραία
4. Αλεστάς Αθανάσιος
5. Μητάς Αλέξανδρος
6. Σωτηρόπουλος Κων/νος
7. Μπράλιος Νικόλαος
8. Αρκουμάνης Πέτρος
9. Καρκάνας Αλέξανδρος

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

- 1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης

Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Εισηγούμενη το 21^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , σύμφωνα με την οποία:

Με την υπ' αριθμό 1274 / 16.8.2013 Απόφαση ένταξης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), εντάχθηκε Πράξη με τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ» στον άξονα Προτεραιότητας «05 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος « ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ» .

Η επικαιροποίηση της μελέτης του ανωτέρου έργου έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λιβαδειάς προϋπολογισμού δαπάνης 926.040,54 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και καταχωρήθηκε με τον αριθμό 39 / 2013 .

Με την υπ' αριθμό 162 / 2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδένων επικαιροποιήθηκε η ανωτέρα τεχνική μελέτη.

Με την υπ' αριθμό 55 / 5.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚ3ΩΛΗ-7Γ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδένων , η οποία επικυρώθηκε από την Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν. Βοιωτίας με το υπ' αριθμό 517/46077/17.3.2014 έγγραφο τους , εγκρίθηκε το πρακτικό του Διαγωνισμού που έγινε στις 21.1.2014 και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία «LM.CONSTRUCTION ΑΚΤΕ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,00 % επί του συνόλου των ομάδων των εργασιών , δηλαδή (368.910,44 € αξία εργασιών και 84.849,40 € Φ.Π.Α. με ποσοστό 23 %) , συνολικού ποσού 453.759,84 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η σύμβαση του ανωτέρου έργου υπογράφηκε στις 28.5.2014 με χρόνο περαίωσης δώδεκα (12) μήνες δηλαδή έως την 28.5.2015.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν εμπρόθεσμα .

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική κοινότητα Κορώνειας.

Η περιοχή του έργου περιλαμβάνει :

Στον οικισμό Κορώνειας :

Τη διαμόρφωση χώρου αναψυχής στη θέση «Πλάτανος ή Δεξαμενή», έκταση περίπου 410 μ² όπου γίνεται κατασκευή κερκίδων από λιθοδομή , κατασκευή τοίχων αντιστήριξης , επιστρώσεις με πλάκες φυσικής πέτρας , κατασκευή πέτρινης κρήνης , τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων , τοποθέτηση φωτιστικών.

Την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου της εκκλησίας των Αγ. Ταξιάρχων, σε έκταση περίπου 250 μ² , με επιστρώσεις , κατασκευή τοίχων από λιθοδομή, φυτεύσεις, φωτιστικά , εξοπλισμός.

Την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του Λαογραφικού Μουσείου (παλιό Δημοτικό Σχολείο), έκτασης περίπου 470 μ² με κατασκευή κερκίδων από λιθοδομή , κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από λιθοδομή , τοποθέτηση εξοπλισμού και οργάνων παιδικής χαράς ,

φυτεύσεις , φωτιστικά , κατασκευή πεζοδρομίων σε μήκος δρόμου 100 μ, φρεζάρισμα και ασφαλική στρώση κυκλοφορίας .

Την επίστρωση της οδού κάτω από την εκκλησία με πλάκες πέτρας σε έκταση περίπου 620 μ².

Στον οικισμό της Αγ. Παρασκευής :

Την ανάπλαση του κεντρικού δρόμου από την Εθνική οδό μέχρι τον αύλειο χώρο του παλιού Δημοτικού σχολείου , σε έκταση περίπου 1050 μ² με καθαίρεση των υπαρχόντων δαπέδων , επίστρωση με ασφαλτο , κατασκευή πεζοδρομίων περίπου 245 μ² από τσιμεντόπλακες , υποδομή ηλεκτροφωτισμού , τοποθέτηση φωτιστικών και εξοπλισμού.

Την Επίστρωση δημοτικής οδού με λιθόστρωτο 760 μ² , κατασκευή τοίχων από λιθοδομή , τοποθέτηση φωτιστικών.

Την ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του παλιού Δημοτικού σχολείου έκτασης περίπου 1250 μ² , με τη δημιουργία διαδρόμων κίνησης , με επίστρωση με πλάκες τσιμέντου , κατασκευή ειδικού δαπέδου στο υπάρχον δάπεδο καλαθοσφαίρισης , ηλεκτροφωτισμός , τοποθέτηση εξοπλισμού.

Με την υπ 'αριθμό 358 / 17.12.2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδένων εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ , ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με τη σύμβαση.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό έτους 2015 με κωδικό Κ.Α. 15 / 7341.201

Με το υπ 'αριθμό 10511 / 28.4.2015 εισερχόμενο έγγραφο ο ανάδοχος του έργου LM CONSTRUCTION AKTE , αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 30/8/2015 , η οποία δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία όπως ορίζεται στο άρθρο 48 του Ν.3669 / 2008 , για τους εξής λόγους :

- Οι εργασίες που ενσωματώνονται στην υλοποίηση του έργου είναι σε διάσπαρτα και σε δύσκολα στην προσέγγιση σημεία .
- Μέχρι 31/12/2014 είχαν εκτελεσθεί όλες οι εργασίες με μεγάλο βαθμό δυσκολίας στις δυσπρόσιτες περιοχές .

3.Από τις αρχές του τρέχοντος έτους οι συνεχείς χιονοπτώσεις σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν δεν επέτρεψαν την ουσιαστική εκτέλεση των εργασιών για τρεις (3) και πλέον μήνες.

Με το υπ 'αριθμό 15007 / 5.6.2015 έγγραφο ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε , διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για την παράταση εκτέλεσης του έργου έως την 28.8.2015 , δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου , δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση .

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη :

- Την υπ 'αριθμό 10511 / 28.4.2015 αίτηση του αναδόχου , σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση για τους λόγους που αναφέρονται στην επισυναφθείσα αίτηση ,
- Το υπ 'αριθμό .15007 / 5.6.2015 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. , σχετικά με τη διατύπωση γνώμης για την παράταση εκτέλεσης του ανωτέρου έργου , συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ» κατά τρεις μήνες δηλαδή έως την **28.8.2015** , δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση .

Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου έως την 28.8.2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του: α) την ανωτέρω της ΤΥΔΛ, β) την υπ'αριθμ. Πρωτ. 15007 /5-6-2015 σύμφωνη γνώμη για την παράταση του έργου, της Ελληνικής Εταιρείας

Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. και γ) τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ**», έως την 28-08-2015, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 243.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβητ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κουτούλα Παγώνα
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Καράτζαλης Δημήτριος
13. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
14. Παπαθανασίου Χρήστος
15. Καπλάνης Κωνσταντίνος
16. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
17. Αίσωπος Κωνσταντίνος
18. Ζιώγας Γεώργιος
19. Σκλάβος Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 23/06/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Πούλου Γιώτα

