

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21^{ης} Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 300

Περίληψη

Έγκριση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου: Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη, Οδού Μπουφίδου, Χώρος πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυριδωνος).

Λιβαδειά σήμερα 31 Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 22437/27-7-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν.3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 25 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη Γιαχρίση Αικατερίνη (απουσία από 5ο έως και 6ο Θ.Η.Δ)
9. Κουτούλα Παγώνα (απουσία από 7ο έως και 17ο Θ.Η.Δ)
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός
11. Κυπραίος Χρήστος
12. Γεωργαντά Ελισάβετ
13. Καραντζαλης Δημήτριος
14. Καρβούνης Σωτήριος
15. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
16. Παπαθανασίου Χρήστος
17. Καπλάνης Κωνσταντίνος
18. Μητάς Αλέξανδρος (απών από 5ο έως και 17ο Θ.Η.Δ.)
19. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από 5ο έως 7ο & 9ο έως 17ο Θ.Η.Δ)
20. Αρκουμάνης Πέτρος(απών από 5ο έως και 17ο Θ.Η.Δ.)
21. Μπράλιος Νικόλαος
22. Αίσωπος Κωνσταντίνος
23. Ζιώγας Γεώργιος
24. Σκλάβος Γεώργιος(απών από 5ο έως και 17ο Θ.Η.Δ)
25. Καρκάνας Αλέξανδρος(απών από 1ο έως και 17ο Θ.Η.Δ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Σπυρόπουλος Δημοσθένης
- 2.Κοσμίδη –Περλεπέ Πανωραία
- 3.Αλεστάς Αθανάσιος
- 4.Ρούσσαρης Αριστείδης
5. Γκικόπουλος Σπυριδων
- 6.Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
- 7.Δελής Παναγιώτης
- 8.Παπαιωάννου Λουκάς

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείικου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με:

Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 40/11 προϋπολογισμού δαπάνης 1.169.170,92 €, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

Με την υπ' αριθμόν 26 / 12-03-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ, ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ) ", ο διαγωνισμός του οποίου διεξήχθη στις 16 Απριλίου έτους 2013 .

Με την υπ' αριθμόν 107 / 21-05-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας και έγινε αποδεκτός ως προσωρινός μειοδότης του έργου η «Κ/ΞΙΑ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΤΣΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ » με μέση τεκμαρτή έκπτωση 41% . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε με το αρ.πρωτ. 1148 /100228 / 03-06-2013 έγγραφο της Δ/σης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.

Με την υπ' αριθμόν 187 / 02-08-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για την υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου από την «Κ/ΞΙΑ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΤΣΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» .

Με το υπ' αριθμ. 4633 /25-09-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προεγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης του ανωτέρω έργου.

Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 692.477,72 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 31/10/2013.

Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν είναι δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού 31/01/2015.

Με την υπ' αριθμόν 241 / 15-10-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε παράταση έως τις 30/04/2015

Με την υπ' αριθμόν 319 / 19-11-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου

Με την υπ' αριθμόν 200 / 27-05-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου.

Με την υπ' αριθμόν 202 / 27-05-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε παράταση έως τις 31/07/2015

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ / ΠΕΠ «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013», κωδικός ΣΑ 2012ΕΠ05680037 πράξης του έργου, όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμό 5560 / 30-11-2012 (ΑΔΑ: Β45Α7ΛΗ-Φ98) Απόφασης Ένταξης Πράξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την ανάπλαση των δημοτικών οδών Μπουφίδου, Καλλιαγκάκη , του χώρου των πρώην ΚΤΕΛ και των πεζοδρομίων της οδού Σπυριδωνος. Η οδός Μπουφίδου είναι ο κεντρικός πεζόδρομος του εμπορικού κέντρου της πόλης, η υπάρχουσα διαμόρφωσή του έγινε πριν από περίπου 20 χρόνια και σήμερα παρουσιάζει σημαντικές φθορές. Η οδός Καλλιαγκάκη θα διαμορφωθεί σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Η συνολική επιφάνεια των επεμβάσεων είναι περίπου 4.300 τ. μ. Με το προτεινόμενο έργο επιδιώκεται η αισθητική αναβάθμιση αυτών των εμπορικών δρόμων του κέντρου της Λιβαδειάς και η αναβάθμιση της ελκυστικότητάς τους.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

- Την ανάπλαση της οδού Καλλιαγκάκη , σε μήκος 90 μ περίπου, από την οδό Γεωργαντά μέχρι την πλατεία Εθν. Αντίστασης. Σε συνέχεια της οδού Καλλιαγκάκη θα διαμορφωθεί ο πεζόδρομος και ο κοινόχρηστος χώρος (πρώην Θέση ΚΤΕΛ) που οδηγεί στις όχθες του ποταμού Έρκυνα.
- Την ανάπλαση της οδού Μπουφίδου σε μήκος περίπου 200μ, από την πλατεία Εθν. Αντίστασης, μέχρι την πλατεία Λουκά Μέγα.
- Την ανακατασκευή-διαπλάτυνση των πεζοδρομίων της οδού Σπυριδωνος

Ο Ανάδοχος του έργου με το υπ' αριθμ. υπ' αριθμό 19717 / 15.07.2015 εισερχόμενο έγγραφο αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, έως τις 30-09-15, εξαιτίας της ύπαρξης τραπεζικής αργίας και της γενικότερης δυσκολίας εκτέλεσης τραπεζικών εργασιών, που εμποδίζουν την παραγγελία – εξόφληση των απαιτούμενων υλικών για την ολοκλήρωση του έργου.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία προκειμένου να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου : "**Ανάπλαση – Ενοποίηση Δικτύου Πεζοδρόμων (πεζόδρομος οδού Καλλιαγκάκη , οδού Μπουφίδου , Χώρος πρώην ΚΤΕΛ , και πεζοδρόμια οδού Σπυριδωνος) "**, αιτήθηκε στη Διαχειριστική Αρχή, παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έως τις 30-09-15 , με αιτιολογικό την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών λόγω ύπαρξης τραπεζικής αργίας και γενικότερης δυσκολίας εκτέλεσης τραπεζικών εργασιών, που εμποδίζουν την παραγγελία – εξόφληση των απαιτούμενων υλικών για την ολοκλήρωση του έργου

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το υπ' αριθμ. 4052/13-08-15 έγγραφό της διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του προαναφερομένου έργου έως τις 30/09/15.

Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: "**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ, ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ) "**, έως τις 30/09/2015.

Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: "**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ, ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ**

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)", έως τις 30/09/2015 για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισε **ΚΑΤΑ** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπράλιος Ν. και Αίσωπος Κ. και **ΛΕΥΚΟ** ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζιώγας Γ.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 300.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβητ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη- Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Καράντζαλης Δημήτριος
13. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
14. Καπλάνης Κωνσταντίνος
15. Παπαθανασίου Χρήστος
16. Μπράλιος Νικόλαος
17. Αίσωπος Κωνσταντίνος
18. Ζιώγας Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 02/09/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Πούλου Γιώτα