

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-24ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **330**

Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Κατασκευή Περιφράξης Νέου Νεκροταφείου.

Λιβαδειά σήμερα 05 Οκτωβρίου 2015 ημ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 26292/29-09-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 27 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας(απών στο 3ο Θ.Ε.Η.Δ. και στα 1ο, 2ο και 9ο Θ.Η.Δ.)
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Κουτούλα Παγώνα(απουσα από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός
11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία(απουσα από 9ο Θ.Η.Δ έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
12. Κυπραίος Χρήστος
13. Γεωργαντά Ελισάβετ
14. Καρβούνης Σωτήριος
15. Καραντζαλης Δημήτριος
16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
17. Αλεστάς Αθανάσιος
18. Παπαθανασίου Χρήστος(απών στο 2ο και 3ο Θ.Ε.Η.Δ.)
19. Καπλάνης Κωνσταντίνος
20. Μητάς Αλέξανδρος(απών από το 4ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
21. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών από το 4ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
22. Αρκουμάνης Πέτρος(απών από το 4ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
23. Μπράλιος Νικόλαος(απών από το 4ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
24. Αίσωπος Κωνσταντίνος(απών από το 4ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
25. Ζιώγας Γεώργιος(απών από το 4ο έως και 8ο Θ.Η.Δ.)
26. Σκλάβος Γεώργιος(απών από το 3ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
27. Παπαϊώαννου Λουκάς(απών από το 3ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
2. Ρούσσαρης Αριστείδης
3. Γκικόπουλος Σπυρίδων
4. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
5. Δελής Παναγιώτης
6. Καρκάνας Αλέξανδρος

Θ.Ε.Η.Δ.: Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 18^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία:

Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, συντάχθηκε η υπ' αριθμό 28/2014 τεχνική μελέτη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων προϋπολογισμού 109.999,57 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την περιτοίχιση οικοπέδου σε συνέχεια του νέου νεκροταφείου Λιβαδειάς .

Με την υπ' αριθμό 190/30-06-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης.

Στις 06-03-2015 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου η οποία αποτελεί και τον χρόνο εκκίνησης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου που ανέρχεται σε έξι (6) μήνες.

Ο ανάδοχος Ευστάθιος Γ. Στάϊκος με το υπ' αριθμό 210/03-08-2015 αίτημά του ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τριάντα εννέα (39) ημέρες ήτοι μέχρι 15/10/2015 λόγω των οικονομικών εξελίξεων (capital controls).

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται να δοθεί παράταση εκτέλεσης του εν λόγω έργου μέχρι 15-10-2015

Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: **Κατασκευή Περιφράξης Νέου Νεκροταφείου**, έως 15.10.2015 για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 330.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβητ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
11. Κυπραίος Χρήστος
12. Καρβούνης Σωτήριος
13. Καραντζαλης Δημήτριος
14. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
15. Αλεστάς Αθανάσιος
16. Παπαθανασίου Χρήστος
17. Καπλάνης Κωνσταντίνος
18. Ζιώγας Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 06/10/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων
Πούλου Γιώτα

E