

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-24ης Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **331**

Περίληψη

**Άρση διακοπής εργασιών και έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας.**

Λιβαδειά σήμερα 05 Οκτωβρίου 2015 ημ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 26292/29-09-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 27 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας(απών στο 3ο Θ.Ε.Η.Δ. και στα 1ο, 2ο και 9ο Θ.Η.Δ.)
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Κουτούλα Παγώνα(απουσα από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός
11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία(απουσα από 9ο Θ.Η.Δ έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
12. Κυπραίος Χρήστος
13. Γεωργαντά Ελισάβετ
14. Καρβούνης Σωτήριος
15. Καραντζαλης Δημήτριος
16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
17. Αλεστάς Αθανάσιος
18. Παπαθανασίου Χρήστος(απών στο 2ο και 3ο Θ.Ε.Η.Δ.)
19. Καπλάνης Κωνσταντίνος
20. Μητάς Αλέξανδρος(απών από το 4ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
21. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών από το 4ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
22. Αρκουμάνης Πέτρος(απών από το 4ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
23. Μπράλιος Νικόλαος(απών από το 4ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
24. Αίσωπος Κωνσταντίνος(απών από το 4ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
25. Ζιώγας Γεώργιος(απών από το 4ο έως και 8ο Θ.Η.Δ.)
26. Σκλάβος Γεώργιος(απών από το 3ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)
27. Παπαϊωάννου Λουκάς(απών από το 3ο έως και 74ο Θ.Η.Δ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
2. Ρούσσαρης Αριστείδης
3. Γκικόπουλος Σπυρίδων
4. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
5. Δελής Παναγιώτης
6. Καρκάνας Αλέξανδρος

**Θ.Ε.Η.Δ.:** Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης  
**Θ.Η.Δ.:** Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 19<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία:

Με την υπ' αριθμό 1274 / 16.8.2013 Απόφαση ένταξης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), εντάχθηκε Πράξη με τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ» στον άξονα Προτεραιότητας «05 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος « ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ » .

Η επικαιροποίηση της μελέτης του ανωτέρου έργου έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λιβαδειάς προϋπολογισμού δαπάνης 926.040,54 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και καταχωρήθηκε με τον αριθμό 39 / 2013 .

Με την υπ' αριθμό 162 / 2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων επικαιροποιήθηκε η ανωτέρα τεχνική μελέτη.

Με την υπ' αριθμό 55 / 5.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚ3ΩΛΗ-7Γ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , η οποία επικυρώθηκε από την Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν. Βοιωτίας με το υπ' αριθμό 517/46077/17.3.2014 έγγραφο τους , εγκρίθηκε το πρακτικό του Διαγωνισμού που έγινε στις 21.1.2014 και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία «LM.CONSTRUCTION ΑΚΤΕ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,00 % επί του συνόλου των ομάδων των εργασιών , δηλαδή (368.910,44 € αξία εργασιών και 84.849,40 € Φ.Π.Α. με ποσοστό 23 % ) , συνολικού ποσού 453.759,84 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η σύμβαση του ανωτέρου έργου υπογράφηκε στις 28.5.2014 με χρόνο περαίωσης δώδεκα (12) μήνες δηλαδή έως την 28.5.2015.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν εμπρόθεσμα .

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική κοινότητα Κορώνειας.

Η περιοχή του έργου περιλαμβάνει :

#### **Στον οικισμό Κορώνειας :**

Τη διαμόρφωση χώρου αναψυχής στη θέση «Πλάτανος ή Δεξαμενή», έκταση περίπου 410 μ<sup>2</sup> όπου γίνεται κατασκευή κερκίδων από λιθοδομή , κατασκευή τοίχων αντιστήριξης , επιστρώσεις με πλάκες φυσικής πέτρας , κατασκευή πέτρινης κρήνης , τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων , τοποθέτηση φωτιστικών.

Την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου της εκκλησίας των Αγ. Ταξιάρχων, σε έκταση περίπου 250 μ<sup>2</sup> , με επιστρώσεις , κατασκευή τοίχων από λιθοδομή, φυτεύσεις, φωτιστικά , εξοπλισμός.

Την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του Λαογραφικού Μουσείου (παλιό Δημοτικό Σχολείο), έκτασης περίπου 470 μ<sup>2</sup> με κατασκευή κερκίδων από λιθοδομή , κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από λιθοδομή , τοποθέτηση εξοπλισμού και οργάνων παιδικής χαράς , φυτεύσεις , φωτιστικά , κατασκευή πεζοδρομίων σε μήκος δρόμου 100 μ, φρεζάρισμα και ασφαλική στρώση κυκλοφορίας .

Την επίστρωση της οδού κάτω από την εκκλησία με πλάκες πέτρας σε έκταση περίπου 620 μ<sup>2</sup>.

#### **Στον οικισμό της Αγ. Παρασκευής :**

Την ανάπλαση του κεντρικού δρόμου από την Εθνική οδό μέχρι τον αύλειο χώρο του παλιού Δημοτικού σχολείου , σε έκταση περίπου 1050 μ<sup>2</sup> με καθαίρεση των υπαρχόντων δαπέδων , επίστρωση με άσφαλο , κατασκευή πεζοδρομίων περίπου 245 μ<sup>2</sup> από τσιμεντόπλακες , υποδομή ηλεκτροφωτισμού , τοποθέτηση φωτιστικών και εξοπλισμού.

Την Επίστρωση δημοτικής οδού με λιθόστρωτο 760 μ<sup>2</sup> , κατασκευή τοίχων από λιθοδομή , τοποθέτηση φωτιστικών.

Την ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του παλιού Δημοτικού σχολείου έκτασης περίπου 1250 μ<sup>2</sup> , με τη δημιουργία διαδρόμων κίνησης , με επίστρωση με πλάκες τσιμέντου , κατασκευή ειδικού δαπέδου στο υπάρχον δάπεδο καλαθοσφαίρισης , ηλεκτροφωτισμός , τοποθέτηση εξοπλισμού.

Με την π' αριθμό 243 / 22/06 / 2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 28/08/2015 .

Ο ανάδοχος του έργου με το υπ' αριθμό 14471 / 03/06/2015 έγγραφό του υπέβαλλε Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών λόγω ανεξόφλητων πιστοποιήσεων , ( μη αποπληρωμή – εξόφληση μέρους της 3ης εντολής πληρωμής και μη πληρωμή της 4ης εντολής πληρωμής ).

Με την υπ' αριθμό 16892 / 18.06.2015 Απόφαση , η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών αποδέχθηκε το περιεχόμενο της Ειδικής Δήλωσης διακοπής εργασιών για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου.

Με το υπ' αριθμό 23649 / 8/09/2015 έγγραφο ο ανάδοχος του ανωτέρου έργου , υπέβαλλε αίτηση με θέμα την άρση της διακοπής των εργασιών καθώς εξέλιπαν οι λόγοι της διακοπής των εργασιών από ανεξόφλητες πιστοποιήσεις εφόσον ( εξοφλήθη η 3η εντολή πληρωμής στο σύνολό της , καθώς και η 4η εντολή πληρωμής στις 7/09/2015 ) .

Με το υπ' αριθμό 23836 / 10/09/2015 έγγραφο ο ανάδοχος του έργου αιτείται παράταση του χρόνου εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του έργου για την κάλυψη του χρονικού διαστήματος (από τη διακοπή των εργασιών 3/06/2015 έως την πραγματοποιηθείσα πληρωμή στις 7/09/2015 ) , ήτοι κατά 98 ημέρες.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία προκειμένου να συνεχιστεί η κατασκευή του ανωτέρου έργου , αποδέχεται το περιεχόμενο των υπ' αριθμών 23649 / 8/09/2015 και 23836 / 10/09/2015 αιτήσεων του αναδόχου για την άρση της διακοπής των εργασιών και την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών εφόσον εκλείπουν οι λόγοι της υπ' αριθμού 14471 / 3/06/2015 ειδικής δήλωσης διακοπής των εργασιών .

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με εισήγησή της προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΕΤΑΑ Α.Ε. προτείνει το έργο να ολοκληρωθεί έως την 30 / 11/2015 για τους λόγους που περιγράφονται αναλυτικά ανωτέρω .

Με το υπ' αριθμό ΕΦΔ-2934/24.9.2015 έγγραφο η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΕΤΑΑ Α.Ε. , διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για την παράταση εκτέλεσης του έργου έως την 30.11.2015 σύμφωνα με την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας , δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου , δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση .

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό έτους 2015 με κωδικό Κ.Α. 15 / 7341.201

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη :

- Την υπ' αριθμό 23649/8.9.2015 αίτηση του αναδόχου με θέμα άρση της διακοπής των εργασιών,
- Την υπ' αριθμό 23836 / 10.9.2015 αίτηση του αναδόχου για παράταση του χρόνου εκτέλεσης
- Το υπ' αριθμό ΕΦΔ 2934/24.9.2015 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. , σχετικά με τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την παράταση εκτέλεσης του ανωτέρου έργου ,

προκειμένου να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η κατασκευή του ανωτέρου έργου , αποδέχεται το περιεχόμενο των υπ' αριθμών 23649/8.9.2015 και 23836 / 10.9.2015 αιτήσεων του αναδόχου , για την άρση της διακοπής των εργασιών και την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών εφόσον εκλείπουν οι λόγοι της υπ' αριθμού 14471 / 3.6.2015 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών και συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ» έως την **30.11.2015** , δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση .

Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την άρση της διακοπής των εργασιών και την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου έως την 30.11.2015.

Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:** Την άρση της διακοπής των εργασιών και την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ» έως την 30.11.2015, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση .

#### **Η απόφαση πήρε τον αριθμό 331.**

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Γεωργαντά Ελισσάβητ

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
11. Κυπραίος Χρήστος
12. Καρβούνης Σωτήριος
13. Καράντζαλης Δημήτριος
14. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
15. Αλεστάς Αθανάσιος
16. Παπαθανασίου Χρήστος
17. Καπλάνης Κωνσταντίνος
18. Ζιώγας Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα  
Λιβαδειά 06/10/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων  
Πούλου Γιώτα