

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-27ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **400**

Περίληψη

Εξέταση ένστασης κατά της απόφασης του Προϊσταμένου της Δ/νας Υπηρεσίας για απόρριψη της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου: “Βελτίωση και αναπλάση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ελικώνα.

Λιβαδειά σήμερα 09 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 30224/05-11-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|--|
| 1. Φορτώσης Αθανάσιος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ) | |
| 2. Νταντούμη Ιωάννα(απουσα στο 20 & 21ο Θ.Η.Δ) | 1.Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| 3. Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2.Γκικόπουλος Σπυρίδων |
| 4. Κωτσαδάμ Γεώργιος | 3. Δελής Παναγιώτης |
| 5. Τόλιας Δημήτριος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ) | 4. Ζιώγας Γεώργιος |
| 6. Ντελίκος Κωνσταντίνος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ) | 5.Παπαιωάννου Λουκάς |
| 7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας(απών από 4ο έως & 8ο Θ.Η.Δ. και στα 10ο, 13ο έως & 19ο & 51ο έως & 53ο Θ.Η.Δ) | |
| 8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη (απουσα στο 38ο & 39ο Θ.Η.Δ) | |
| 9. Κουτούλα Παγώνα(απουσα στο 30ο Θ.Η.Δ.) | |
| 10. Σαλαπατάρας Στυλιανός(απών στο 11ο , 12ο & 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ) | |
| 11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία(απουσα από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ) | |
| 12. Κυπραίος Χρήστος | |
| 13. Γεωργαντά Ελισάβετ | |
| 14. Καρβούνης Σωτήριος | |
| 15. Καραντζαλης Δημήτριος | Θ.Ε.Η.Δ.: Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης |
| 16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός | Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης |
| 17. Αλεστάς Αθανάσιος | |
| 18. Παπαθανασίου Χρήστος(απών στο 1ο & 20ο έως και 29ο Θ.Η.Δ.) | |
| 19. Καπλάνης Κωνσταντίνος(απών στο 1ο & 30ο Θ.Η.Δ.) | |
| 20. Ρούσσαρης Αριστείδης(απών από 2ο έως & 8ο Θ.Η.Δ. & 10ο έως & 53ο Θ.Η.Δ.) | |
| 21. Μητάς Αλέξανδρος(απών στο 1ο, από 6ο έως και 8ο , από 10ο έως & 22ο και 30ο έως 53ο Θ.Η.Δ.) | |
| 22. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών στο 1ο, από 3ο έως και 8ο , από 10ο έως & 13ο και 14ο έως και 53ο Θ.Η.Δ.) | |
| 23. Κοσικώνας Επαμεινώνδας(απών στο 1ο, από 3ο έως και 8ο , από 10ο έως & 12ο και 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ.) | |
| 24. Αρκουμάνης Πέτρος (απών στο 1ο και από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ) | |
| 25. Μπράλιος Νικόλαος(απών στα 3ο, 4ο, 10ο έως και 12ο και 41ο έως και 50ο Θ.Η.Δ.) | |
| 26. Αίσωπος Κωνσταντίνος | |
| 27. Σκλάβος Γεώργιος(απών στο 1ο και από 4ο έως και 21ο & 33ο Θ.Η.Δ) | |
| 28. Καρκάνας Αλέξανδρος (απών στο 1ο και από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ) | |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Απούσης και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:

Με την υπ' αριθμόν 5945/30.04.2012 (ΑΔΑ: Β464Β-7ΩΖ) Απόφαση Ένταξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ» προϋπολογισμού 961.414,32€ με ΦΠΑ στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 » στο μέτρο 322 και στον άξονα προτεραιότητας 3,

Στις 16/04/2015 υπεγράφη Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της Κ/ΞΙΑΣ με την επωνυμία «Κ/Ξ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜ. ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ» που εδρεύει στην Ν. Ιωνία Αττικής

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι μέχρι 30-11-2015 με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η εν λόγω Κ/ΞΙΑ κατέθεσε προς τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου την υπ' αριθμόν **24442/15-9-2015 Ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών**- όχληση του άρθρου 53 παρ.9 του Ν. 3669/2008 με την οποία **αιτείται τη διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1ου Λογαριασμού** ο οποίος κατατέθηκε στον Δήμο Λεβαδέων στις 18.06.2015, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την τεχνική υπηρεσία στις 01.07.2015. και απεστάλη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς χρηματοδότηση με το υπ' αριθμό 19181/09.07.2015 έγγραφό μας

Η εν λόγω ειδική δήλωση για διακοπή εργασιών χρεώθηκε στην τεχνική υπηρεσία στις 21-09-2015 (αριθμός καταχώρησης στην τεχνική υπηρεσία 23894/21.9.2015).

Σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 3 του Ν. 3669/2008 με την ειδική δήλωση διακοπής των έργων:

1. Καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στο φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί την διακοπή των εργασιών
2. Δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευασθεί μέχρι την διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους
3. Περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.

Και με την παρ.4 του ίδιου ανωτέρω άρθρου μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης κατά τη παρ.3 , η διευθύνουσα υπηρεσία εξακριβώνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο της δήλωσης.

Η διευθύνουσα υπηρεσία προέβη σε εξακρίβωση του περιεχομένου της ανωτέρω ειδικής δήλωσης στις 24-09-2015 και με το υπ' αριθμό 25691/25.09.2015 έγγραφο η επιβλέπουσα του έργου ενημερώνει τον πρ/νο της διευθύνουσας υπηρεσίας ό,τι η ειδική δήλωση δεν τηρεί τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 62 παρ.3 του νόμου

Ήτοι:

1. Δεν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του κυρίου του έργου επειδή η χρηματοδότηση είναι από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και ο λογαριασμός πληρώνεται μέσω του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Η εν λόγω χρηματοδότηση ανακοινώθηκε στο Δήμο Λεβαδένων με το υπ' αριθμό **27786/07.10.2015** έγγραφό του ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Η εν λόγω Κ/ΞΙΑ κατέθεσε στο Δήμο Λεβαδένων το τιμολόγιο Νο 1 στις **02.09.2015** με αίτησή του για πληρωμή των πιστοποιημένων εργασιών του έργου το οποίο έχει εκδώσει στις 02.07.2015

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α'116) "αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α') και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση

Με την ΣΤΕ 2079/1999 κρίθηκε ότι δεν είναι υπαίτιος για την μη πληρωμή λογαριασμού ο κύριος του έργου αν αυτός ο λογαριασμός δεν συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πληρωμή Στην περίπτωση αυτή η διακοπή των εργασιών είναι μη νόμιμη

Περαιτέρω στο άρθρο 21 β.δ/τος της 17.5/15.6.1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α', 114,145 και 197) ορίζεται ότι: «η εκκαθάρισις ενεργείται παρά της λογιστικής υπηρεσίας κατα τας κείμενας περί εκάστης δαπάνης διατάξεις, είτε αυτεπαγγέλτως οσάκις υπάρχουν παρά τη υπηρεσία ταύτη πλήρη τα αποδεικνύοντα τα δικαιώματα των δικαιούχων στοιχεία, είτε επί τη υποβολή αυτή των δικαιολογητικών στοιχείων, μετά προέλεγχον τούτων εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου, Τα δικαιολογητικά έγγραφα εκάστης δαπάνης () προσαρτώνται εις τα σχετικά χρηματικά εντάλματα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είχε παρέλθει το δίμηνο από την υποβολή του τιμολογίου και των απαιτούμενων παραστατικών εξόφλησης ενταλμάτων που θέτει ο νόμος όταν η ανάδοχος Κ/ΞΙΑ υπέβαλε το αίτημά του για διακοπή εργασιών (15-09-2015).

3. Στην ειδική δήλωση διακοπής δεν δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευασθεί μέχρι την διακοπή των εργασιών ήτοι μέχρι στις 15-09-2015 (περιλαμβάνονται μόνο οι εργασίες που έχουν πιστοποιηθεί στο 1ο λογαριασμό και έχουν θεωρηθεί στις 01.07.2015) και η εκτίμηση της αξίας τους. Επιπλέον δεν περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου. Δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.

Ο πρ/νος της διευθύνουσας υπηρεσίας με το υπ' αριθμό **28085/09-10-2015** έγγραφό του δεν έκανε αποδεκτή την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών (αριθμ. πρωτ. 24442/15-9-2015).

Η Κ/ΞΙΑ με το υπ' αριθμό 29972/26.10.2015 έγγραφό της ενίσταται κατά της απόφασης του πρ/νου της διευθύνουσας υπηρεσίας

επειδή η απόρριψη της ειδικής δήλωσης διακοπής δεν εκδόθηκε μέχρι τις 25.09.2015.

Η υπηρεσία μέσα στο δεκαήμερο που ορίζει ο νόμος (24-09-2015) προέβη σε εξακρίβωση του περιεχομένου της δήλωσης το οποίο ανακοινώθηκε στην ανάδοχο Κ/ΞΙΑ στις 09-10-2015

Ο Ανάδοχος αν και ενίσταται κατά της ανωτέρω απόφασης και θεωρεί ότι λόγω παρέλευσης του δεκαημέρου γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η διακοπή εργασιών συνεχίζει τις εργασίες.

Προτείνεται στο δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει περί της αποδοχής ή μη της ένστασης της Αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜ. ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

-Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Θεοδωρόπουλος Στ. δεσμεύτηκε να προβούν οι υπηρεσίες σε άμεσες ενέργειες πιστοποίησης των εργασιών και των λογαριασμών που έχουν κατατεθεί, προκειμένου να εκταμιευθούν τα χρήματα πληρωμής του αναδόχου, καθώς επίσης και η διευκόλυνση παράτασης των εργασιών ολοκλήρωσης του έργου.

-Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κοτσικώνας Επ. δήλωσε ότι το έργο δεν πρέπει να απενταχθεί, καθώς έχουν δαπανηθεί αρκετά χρήματα για την υλοποίηση του και ότι υπάρχει η δυνατότητα αποφυγής αντεγκλήσεων για να εξυπηρετηθεί το κοινό καλό και η ολοκλήρωση του έργου. Επιπρόσθετα τόνισε ότι τάσσεται υπέρ της εισήγησης των Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς θεωρεί ότι υπάρχει πεδίο συνεννόησης, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις του αρμοδίου Αντιδημάρχου, μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου του έργου.

-Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρούσσαρης Αρ. τόνισε ότι ο Δήμος πρέπει να προβεί σε άμεσες ενέργειες, ώστε να μην απενταχθεί το έργο, να πληρωθεί ο ανάδοχος και να άρει η εταιρεία, εφόσον ο Δήμος κατευθυνθεί σε αυτή την κατεύθυνση κατόπιν των δεσμεύσεων του κ. Αντιδημάρχου, οποιαδήποτε νομική επιφύλαξη κατά του Δήμου.

Σημειώνεται ότι παρόντες στην συζήτηση του θέματος ήταν και οι κ.κ., Τρουλάκης Κων/νος – εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας και Πούλος Κων/νος – Πρόεδρος Συλλόγου Ελικωνίων.

Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, κατόπιν ψηφοφορίας, τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3669/2008

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Απορρίπτει την με αρ.πρωτ. 29972/26-10-2015 ένσταση της Κ/Ξ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜ. ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ» αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ» , κατά της με αριθ πρωτ. 28085/9-10-2015 απόφασης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων , με την οποία απορρίφθηκε το περιεχόμενο της **Ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών** .

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισε **ΚΑΤΑ** ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαθανασίου Χρήστος, ο οποίος δήλωσε ότι διατηρεί τις επιφυλάξεις του για το ενδεχόμενο απένταξης του έργου.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 400.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβητ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
7. Ντελίκος Κωνσταντίνος
8. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
9. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
10. Κουτούλα Παγώνα
11. Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία
12. Κυπραίος Χρήστος
13. Καρβούνης Σωτήριος

14. Καραντζαλης Δημήτριος
15. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
16. Αλεστάς Αθανάσιος
17. Παπαθανασίου Χρήστος
18. Καπλάνης Κωνσταντίνος
19. Ρούσσαρης Αριστείδης
20. Μητάς Αλέξανδρος
21. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
22. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
23. Αρκουμάνης Πέτρος
24. Αίσωπος Κωνσταντίνος
25. Μπράλιος Νικόλαος
26. Καρκάνας Αλέξανδρος

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 12/11/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων
Πούλου Γιώτα