

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-27ης Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **409**

Περίληψη

**Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης για το έργο “Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς”.**

Λιβαδειά σήμερα 09 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 30224/05-11-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- |  |  |
|--|--|
| 1. Φορτώσης Αθανάσιος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ)   |  |
| 2. Νταντούμη Ιωάννα(απούσα στο 20 & 21ο Θ.Η.Δ)   | 1.Σπυρόπουλος Δημοσθένης                       |
| 3. Δημητρόπουλος Ιωάννης   | 2.Γκικόπουλος Σπυρίδων                         |
| 4. Κωτσαδάμ Γεώργιος   | 3. Δελής Παναγιώτης                            |
| 5. Τόλιας Δημήτριος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ)   | 4. Ζιώγας Γεώργιος                             |
| 6. Ντελίκος Κωνσταντίνος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ)  | 5.Παπαιωάννου Λουκάς                           |
| 7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας(απών από 4ο έως & 8ο Θ.Η.Δ. και στα 10ο, 13ο έως & 19ο & 51ο έως & 53ο Θ.Η.Δ)      |  |
| 8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη (απούσα στο 38ο & 39ο Θ.Η.Δ)  |  |
| 9. Κουτούλα Παγώνα(απούσα στο 30ο Θ.Η.Δ.)  |  |
| 10. Σαλαπατάρας Στυλιανός(απών στο 11ο , 12ο & 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ)  |  |
| 11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία(απούσα από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ )  |  |
| 12. Κυπραίος Χρήστος   |  |
| 13. Γεωργαντά Ελισάβετ   |  |
| 14. Καρβούνης Σωτήριος   |  |
| 15. Καράντζαλης Δημήτριος  | <b>Θ.Ε.Η.Δ.:</b> Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης |
| 16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός  | <b>Θ.Η.Δ.:</b> Θέμα Ημερήσιας Διάταξης         |
| 17. Αλεστάς Αθανάσιος  |  |
| 18. Παπαθανασίου Χρήστος(απών στο 1ο & 20ο έως και 29ο Θ.Η.Δ.)   |  |
| 19. Καπλάνης Κωνσταντίνος(απών στο 1ο & 30ο Θ.Η.Δ.)  |  |
| 20. Ρούσσαρης Αριστείδης(απών από 2ο έως & 8ο Θ.Η.Δ. & 10ο έως & 53ο Θ.Η.Δ.)                                 |  |
| 21. Μητάς Αλέξανδρος(απών στο 1ο, από 6ο έως και 8ο , από 10ο έως & 22ο και 30ο έως 53ο Θ.Η.Δ.)              |  |
| 22. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών στο 1ο, από 3ο έως και 8ο , από 10ο έως & 13ο και 14ο έως και 53ο Θ.Η.Δ.) |  |
| 23. Κοσικώνας Επαμεινώνδας(απών στο 1ο, από 3ο έως και 8ο , από 10ο έως & 12ο και 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ.)    |  |
| 24. Αρκουμάνης Πέτρος (απών στο 1ο και από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ)  |  |
| 25. Μπράλιος Νικόλαος(απών στα 3ο, 4ο, 10ο έως και 12ο και 41ο έως και 50ο Θ.Η.Δ.)                           |  |
| 26. Αίσωπος Κωνσταντίνος   |  |
| 27. Σκλάβος Γεώργιος(απών στο 1ο και από 4ο έως και 21ο & 33ο Θ.Η.Δ)   |  |
| 28. Καρκάνας Αλέξανδρος (απών στο 1ο και από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ)  |  |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηγίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Απουσίας και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 18<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου σύμφωνα με :

Την υπ' αριθμόν 5336/14.11.2012 ( ΑΔΑ: Β4Σ97ΛΗ-3ΕΝ) Απόφαση Ένταξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 2.391.995,66€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 » και στον άξονα προτεραιότητας 04 – « Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων ».

Τον Κωδικό Πράξης ΣΑ 2012ΣΕ07580317 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Την υπ' αριθμό 12/29.03.2012 Τεχνική Μελέτη του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων.

Την χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου που είναι δεκαπέντε και μηδέν τρεις (15,03) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Την υπ' αριθμό 17/2012 γνωμοδότηση της μελέτης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Την υπ' αριθμό 102/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της 17/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Την υπ' αριθμό 286/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού του τρόπου δημοπράτησης του έργου.

Την υπ' αριθμό 609/22.02.2013 σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του έργου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Την υπ' αριθμό 25/12.03.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΛΗ-6ΨΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί όρων κατάρτισης όρων διακήρυξης.

Την υπ' αριθμό 6448/12.03.2013 δημοσίευση της Περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού του ανωτέρου έργου.

Την υπ' αριθμό 46/29-03-2012 (ΑΔΑ: ΒΕΑΘΩΛΗ-ΞΤ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού.

Το υπ' αριθμό 8896/09.04.2013 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί άγονης δημοπρασίας.

Την υπ' αριθμό 61/19.04.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΛΗ-Ξ96) της Οικονομικής Επιτροπής περί επανάληψης του διαγωνισμού.

Το υπ' αριθμό 10918/02.05.2013 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί επαναληπτικής δημοπρασίας.

Την υπ' αριθμόν 108/21-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΧΩΛΗ-ΑΦ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και ορίσθηκε προσωρινός μειοδότης για την εκτέλεση αυτού η Κοινοπραξία «ΛΟΥΚΑΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΝΤΕΛΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 3,22% , επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή για εργασίες 1.351.725,57€, εργολαβικό όφελος 243.310,60€, απρόβλεπτα 239.255,43€, αναθεώρηση 47.849,80€) και για Φ.Π.Α. 432.892,52€, ήτοι συνολικά με Φ.Π.Α. 2.315.033,92 €.

Το υπ' αριθμό πρωτ. 1130/99375/30.05.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το οποίο ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα η 108/21-5-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Την υπ αριθμό 186/02.08.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΩΛΗ-Η17) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ελέγχου των δικαιολογητικών για τη σύναψη σύμβασης κατασκευής του έργου.

Την υπ' αριθμό 4630/04.09.2013 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης.

Την υπ' αριθμό 26955/24.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΩΛΗ-ΜΛΛ) σύμβαση κατασκευής του έργου (αριθμός καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 13ΣΥΜV001634491 2013-09-26).

Την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που είναι δεκαπέντε και μηδέν τρεις (15,03) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Την υπ' αριθμό 14676/28-05-2014 ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών της αναδόχου Κ/ξίας για την μη έγκαιρη εξόφληση του 1<sup>ου</sup> Λογαριασμού του έργου.

Την υπ' αριθμό 16834/13-06-2014 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.

Την υπ' αριθμό 20588/17-07-2014 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.

Την υπ αριθμό 300/29.10.2014 (ΑΔΑ: 71Α4ΩΛΗ-ΦΡ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του Έργου.

Την υπ αριθμό 360/17.12.2014 (ΑΔΑ: 7Σ4ΧΩΛΗ-Ω1Φ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου για χρονικό διάστημα 150 ημερών ( χρόνος διακοπής εργασιών).

Την υπ' αριθμό 2176/02-02-2015 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων

Την υπ' αριθμό 8025/30-03-2015 άρση διακοπής εργασιών λόγω πληρωμής ΦΠΑ 2<sup>ου</sup> και 3<sup>ου</sup> Λογαριασμού του έργου.

Το υπ αριθμ 8841/08-04-2015 έγγραφο της Δ/σης Τ.Υ.Δ.Λ. περί έγκρισης χρονοδιαγράμματος.

Το υπ' αριθμ. 9593/20-4-15 αίτημα προέγκρισης 2ου ΑΠΕ.

Η υπ' αριθμ. 201/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ.

Η υπ' αριθμ. 360/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης περαίωσης έως 15-10-2015

Το υπ' αριθμ. 27507/6-10-15 αίτημα της Κ/ξίας σχετικό με παράταση

Το υπ' αριθμ.28128/10-10-15 έγγραφο της Υπηρεσίας για προέγκριση παράτασης

Η υπ' αριθμ. 30114/27-10-2015 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.

## B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με το έργο αυτό προβλέπεται η περιβαλλοντική αποκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α. Λιβαδειάς στη Θέση «Αράσκοβα» που λειτουργούσε από το 1996 έως το 2010. Ο χώρος της Α' φάσης του ΧΥΤΑ αναπτύσσεται σε μία έκταση 40 περίπου στρεμμάτων, εκ των οποίων 22 στρέμματα καταλαμβάνει η λεκάνη υποδοχής των απορριμμάτων ενώ στα υπόλοιπα χωροθετούνται βοηθητικές εγκαταστάσεις. Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

- Χωματοργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου.
- Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης.
- Έργα διαχείρισης ομβρίων.
- Έργα φύτευσης αποκατεστημένου χώρου.
- Οικοδομικές εργασίες επέκτασης κτιρίου διοικήσεως.
- Εργασίες εγκατάστασης και λειτουργίας γεφυροπλάστιγγας.
- Εγκατάσταση τριτοβάθμιας επεξεργασίας στραγγισμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με το υπ' αριθμ.27507/6-10-2015 έγγραφό της η Κ/ξία ζήτησε παράταση (εμπρόθεσμα) έως 31-12-15 (ήτοι 75 ημέρες) για τους λόγους που αναφέρονται στο συνημμένο αίτημα. Η Υπηρεσία με το υπ' αριθμ. 28128/15 έγγραφό της αιτήθηκε για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική αρχή για διάστημα παράτασης έως 30-11-2015 προκειμένου να τακτοποιηθεί και το οικονομικό αντικείμενο του έργου. Εν συνεχεία με το με αριθμ. 30114/27-10-15 έγγραφό της, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή δίδει προέγκριση παράτασης περαίωσης του έργου έως **30-11-15** σύμφωνα με την Υπηρεσία.

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει την έγκριση της παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου έως 30-11-15 (δηλαδή 45 ημέρες).

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, κατόπιν ψηφοφορίας, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και τις προαναφερόμενες διατάξεις

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:** Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: **Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς**” έως 30-11-15 (ήτοι 45 ημέρες), για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισαν **ΚΑΤΑ** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κοτσικώνας Επ, Αρκουμάνης Π, Μπράλιος Ν. Και Αίσωπος Κ.

### **Η απόφαση πήρε τον αριθμό 409.**

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Γεωργαντά Ελισσάβετ

## ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος

2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
8. Κουτούλα Παγώνα
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία
11. Κυπραίος Χρήστος
12. Καρβούνης Σωτήριος
13. Καράντζαλης Δημήτριος
14. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
15. Αλεστάς Αθανάσιος
16. Παπαθανασίου Χρήστος
17. Καπλάνης Κωνσταντίνος
18. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
19. Αρκουμάνης Πέτρος
20. Αίσωπος Κωνσταντίνος
21. Μπράλιος Νικόλαος
22. Καρκάνας Αλέξανδρος

Πιστό Απόσπασμα  
Λιβαδειά 12/11/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων  
Πούλου Γιώτα