

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-27ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **410**

Περίληψη

Έγκριση παράταση χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου “Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιγακιάκη, Οδού Μπουφίδου, χώρος πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυριδωνος).

Λιβαδειά σήμερα 09 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 30224/05-11-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|--|
| 1. Φορτώσης Αθανάσιος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ) | |
| 2. Νταντούμη Ιωάννα(απούσα στο 20 & 21ο Θ.Η.Δ) | 1.Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| 3. Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2.Γκικόπουλος Σπυρίδων |
| 4. Κωτσαδάμ Γεώργιος | 3. Δελής Παναγιώτης |
| 5. Τόλιας Δημήτριος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ) | 4. Ζιώγας Γεώργιος |
| 6. Ντελίκος Κωνσταντίνος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ) | 5.Παπαιωάννου Λουκάς |
| 7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας(απών από 4ο έως & 8ο Θ.Η.Δ. και στα 10ο, 13ο έως & 19ο & 51ο έως & 53ο Θ.Η.Δ) | |
| 8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη (απούσα στο 38ο & 39ο Θ.Η.Δ) | |
| 9. Κουτούλα Παγώνα(απούσα στο 30ο Θ.Η.Δ.) | |
| 10. Σαλαπατάρας Στυλιανός(απών στο 11ο , 12ο & 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ) | |
| 11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία(απούσα από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ) | |
| 12. Κυπραίος Χρήστος | |
| 13. Γεωργαντά Ελισάβετ | |
| 14. Καρβούνης Σωτήριος | |
| 15. Καράντζαλης Δημήτριος | Θ.Ε.Η.Δ.: Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης |
| 16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός | Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης |
| 17. Αλεστάς Αθανάσιος | |
| 18. Παπαθανασίου Χρήστος(απών στο 1ο & 20ο έως και 29ο Θ.Η.Δ.) | |
| 19. Καπλάνης Κωνσταντίνος(απών στο 1ο & 30ο Θ.Η.Δ.) | |
| 20. Ρούσσαρης Αριστείδης(απών από 2ο έως & 8ο Θ.Η.Δ. & 10ο έως & 53ο Θ.Η.Δ.) | |
| 21. Μητάς Αλέξανδρος(απών στο 1ο, από 6ο έως και 8ο , από 10ο έως & 22ο και 30ο έως 53ο Θ.Η.Δ.) | |
| 22. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών στο 1ο, από 3ο έως και 8ο , από 10ο έως & 13ο και 14ο έως και 53ο Θ.Η.Δ.) | |
| 23. Κοσικώνας Επαμεινώνδας(απών στο 1ο, από 3ο έως και 8ο , από 10ο έως & 12ο και 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ.) | |
| 24. Αρκουμάνης Πέτρος (απών στο 1ο και από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ) | |
| 25. Μπράλιος Νικόλαος(απών στα 3ο, 4ο, 10ο έως και 12ο και 41ο έως και 50ο Θ.Η.Δ.) | |
| 26. Αίσωπος Κωνσταντίνος | |
| 27. Σκλάβος Γεώργιος(απών στο 1ο και από 4ο έως και 21ο & 33ο Θ.Η.Δ) | |
| 28. Καρκάνας Αλέξανδρος (απών στο 1ο και από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ) | |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Απουσίας και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 19^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:

Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 40/11 προϋπολογισμού δαπάνης 1.169.170,92 €, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

Με την υπ' αριθμόν 26 / 12-03-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ, ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ) ", ο διαγωνισμός του οποίου διεξήχθη στις 16 Απριλίου έτους 2013 .

Με την υπ' αριθμόν 107 / 21-05-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας και έγινε αποδεκτός ως προσωρινός μειοδότης του έργου η «Κ/ΞΙΑ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΤΣΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ » με μέση τεκμαρτή έκπτωση 41% . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε με το αρ.πρωτ. 1148 /100228 / 03-06-2013 έγγραφο της Δ/σης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.

Με την υπ' αριθμόν 187 / 02-08-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για την υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου από την «Κ/ΞΙΑ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΤΣΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» .

Με το υπ' αριθμ. 4633 /25-09-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προεγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης του ανωτέρω έργου.

Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 692.477,72 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 31/10/2013.

Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν είναι δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού 31/01/2015.

Με την υπ' αριθμόν 241 / 15-10-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε παράταση έως τις 30/04/2015

Με την υπ' αριθμόν 319 / 19-11-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου

Με την υπ' αριθμόν 200 / 27-05-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου.

Με την υπ' αριθμόν 202 / 27-05-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε παράταση έως τις 31/07/2015

Με την υπ' αριθμόν 300/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως τις 30/09/15.

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ / ΠΕΠ «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013», κωδικός ΣΑ 2012ΕΠ05680037 πράξης του έργου, όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμό 5560 / 30-11-2012 (ΑΔΑ: Β45Α7ΛΗ-Φ98) Απόφασης Ένταξης Πράξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την ανάπλαση των δημοτικών οδών Μπουφίδου, Καλλιαγκάκη , του χώρου των πρώην ΚΤΕΛ και των πεζοδρομίων της οδού Σπυρίδωνος. Η οδός Μπουφίδου είναι ο κεντρικός πεζόδρομος του εμπορικού κέντρου της πόλης, η υπάρχουσα διαμόρφωσή του έγινε πριν από περίπου 20 χρόνια και σήμερα παρουσιάζει σημαντικές φθορές. Η οδός Καλλιαγκάκη θα διαμορφωθεί σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Η συνολική επιφάνεια των επεμβάσεων είναι περίπου 4.300 τ. μ. Με το προτεινόμενο έργο επιδιώκεται η αισθητική αναβάθμιση αυτών των εμπορικών δρόμων του κέντρου της Λιβαδειάς και η αναβάθμιση της ελκυστικότητάς τους.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

1. Την ανάπλαση της οδού Καλλιαγκάκη , σε μήκος 90 μ περίπου, από την οδό Γεωργαντά μέχρι την πλατεία Εθν. Αντίστασης. Σε συνέχεια της οδού Καλλιαγκάκη θα διαμορφωθεί ο πεζόδρομος και ο κοινόχρηστος χώρος (πρώην Θέση ΚΤΕΛ) που οδηγεί στις όχθες του ποταμού Έρκυνα.
2. Την ανάπλαση της οδού Μπουφίδου σε μήκος περίπου 200μ, από την πλατεία Εθν. Αντίστασης, μέχρι την πλατεία Λουκά Μέγα.
3. Την ανακατασκευή-διαπλάτυνση των πεζοδρομίων της οδού Σπυρίδωνος

Ο Ανάδοχος του έργου με τα υπ' αριθμό 25261 / 22.09.2015 και 25673 / 25.09.2015 εισερχόμενα έγγραφα σύμφωνα με το οποίο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, έως τις 31-12-15, εξαιτίας της καθυστέρησης πληρωμής της 11ης πιστοποίησης σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας λόγω της ύπαρξης τραπεζικής αργίας (capital controls) και της γενικότερης δυσκολίας εκτέλεσης τραπεζικών εργασιών, που εμποδίζουν την παραγγελία – εξόφληση των απαιτούμενων υλικών για την ολοκλήρωση του έργου.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία προκειμένου να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου : "**Ανάπλαση – Ενοποίηση Δικτύου Πεζοδρόμων (πεζόδρομος οδού Καλλιαγκάκη , οδού Μπουφίδου , Χώρος πρώην ΚΤΕΛ , και πεζοδρόμια οδού Σπυρίδωνος) "**, αιτήθηκε στη Διαχειριστική Αρχή, παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έως τις 30-11-15.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το υπ' αριθμ. 5186/22-10-15 έγγραφό της διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του προαναφερομένου έργου έως τις 30/11/15.

Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :

την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: "**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ, ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ) "**, έως τις 30/11/2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, κατόπιν ψηφοφορίας, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και τις προαναφερόμενες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ” (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ, ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ) έως 30-11-15, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισαν **ΚΑΤΑ** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κοτσικώνας Επ, Αρκουμάνης Π, Μπράλιος Ν. Και Αίσωπος Κ.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 410.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
8. Κουτούλα Παγώνα
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία
11. Κυπραίος Χρήστος
12. Καρβούνης Σωτήριος
13. Καραντζαλης Δημήτριος
14. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
15. Αλεστάς Αθανάσιος
16. Παπαθανασίου Χρήστος
17. Καπλάνης Κωνσταντίνος
18. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
19. Αρκουμάνης Πέτρος
20. Αίσωπος Κωνσταντίνος
21. Μπράλιος Νικόλαος
22. Καρκάνας Αλέξανδρος

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 12/11/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων
Πούλου Γιώτα