

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-27ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **413**

Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου “Επισκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου”.

Λιβαδειά σήμερα 09 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 30224/05-11-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|--|
| 1. Φορτώσης Αθανάσιος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ) | |
| 2. Νταντούμη Ιωάννα(απούσα στο 20 & 21ο Θ.Η.Δ) | 1.Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| 3. Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2.Γκικόπουλος Σπυρίδων |
| 4. Κωτσαδάμ Γεώργιος | 3. Δελής Παναγιώτης |
| 5. Τόλιας Δημήτριος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ) | 4. Ζιώγας Γεώργιος |
| 6. Ντελίκος Κωνσταντίνος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ) | 5.Παπαιωάννου Λουκάς |
| 7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας(απών από 4ο έως & 8ο Θ.Η.Δ. και στα 10ο, 13ο έως & 19ο & 51ο έως & 53ο Θ.Η.Δ) | |
| 8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη (απούσα στο 38ο & 39ο Θ.Η.Δ) | |
| 9. Κουτούλα Παγώνα(απούσα στο 30ο Θ.Η.Δ.) | |
| 10. Σαλαπατάρας Στυλιανός(απών στο 11ο , 12ο & 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ) | |
| 11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία(απούσα από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ) | |
| 12. Κυπραίος Χρήστος | |
| 13. Γεωργαντά Ελισάβετ | |
| 14. Καρβούνης Σωτήριος | |
| 15. Καράντζαλης Δημήτριος | Θ.Ε.Η.Δ.: Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης |
| 16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός | Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης |
| 17. Αλεστάς Αθανάσιος | |
| 18. Παπαθανασίου Χρήστος(απών στο 1ο & 20ο έως και 29ο Θ.Η.Δ.) | |
| 19. Καπλάνης Κωνσταντίνος(απών στο 1ο & 30ο Θ.Η.Δ.) | |
| 20. Ρούσσαρης Αριστείδης(απών από 2ο έως & 8ο Θ.Η.Δ. & 10ο έως & 53ο Θ.Η.Δ.) | |
| 21. Μητάς Αλέξανδρος(απών στο 1ο, από 6ο έως και 8ο , από 10ο έως & 22ο και 30ο έως 53ο Θ.Η.Δ.) | |
| 22. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών στο 1ο, από 3ο έως και 8ο , από 10ο έως & 13ο και 14ο έως και 53ο Θ.Η.Δ.) | |
| 23. Κοσικώνας Επαμεινώνδας(απών στο 1ο, από 3ο έως και 8ο , από 10ο έως & 12ο και 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ.) | |
| 24. Αρκουμάνης Πέτρος (απών στο 1ο και από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ) | |
| 25. Μπράλιος Νικόλαος(απών στα 3ο, 4ο, 10ο έως και 12ο και 41ο έως και 50ο Θ.Η.Δ.) | |
| 26. Αίσωπος Κωνσταντίνος | |
| 27. Σκλάβος Γεώργιος(απών στο 1ο και από 4ο έως και 21ο & 33ο Θ.Η.Δ) | |
| 28. Καρκάνας Αλέξανδρος (απών στο 1ο και από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ) | |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηγίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Απουσίας και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 21^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:

Με την υπ' αριθμό 237 / 22.6.2015 (ΑΔΑ 69ΛΥΩΛΗ-6ΕΠ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων παραλήφθηκε η υπ' αριθμό 83/ 9.6.2015 Τεχνική μελέτη με τίτλο : "ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ", προϋπολογισμού δαπάνης 15.258,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , ήτοι (αξία εργασιών 12.405,45 € και 2.853,25 € για Φ.Π.Α.).

Με την υπ' αριθμό 238 / 22.6.2015 (ΑΔΑ 75ΠΘΩΛΗ-Δ7Ρ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του ανωτέρου έργου .

Με την υπ' αριθμό 219 / 30.6.2015 (ΑΔΑ 73Φ7ΩΛΗ-ΗΓΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης.

Με την υπ' αριθμό 249/27.7.2015 (ΑΔΑ ΩΣΖΘΩΛΗ-56Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το υπ' αριθμό 19815/16.7.2015 Πρακτικό του επαναληπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου, με μειοδότη τον κο ΓΚΙΓΚΕΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ – ΦΙΛΙΠΠΟ Αρχιτέκτων Μηχανικό Ε.Δ.Ε. , που προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 5,00 % .

Με το υπ' αριθμό 1350/138147/12.8.2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχθη η νομιμότητα της υπ' αριθμού 249/27.7.2015 (ΑΔΑ ΩΣΖΘΩΛΗ-56Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

Με το υπ' αριθμό 22578/27.8.2015 έγγραφο υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του ανωτέρου με ανάδοχο τον κο ΓΚΙΓΚΕΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ – ΦΙΛΙΠΠΟ Αρχιτέκτων Μηχανικό Ε.Δ.Ε. ποσού 14.498,51 €, ήτοι (αξία εργασιών 11.787,41 € και 2.711,10 € για ΦΠ.Α.), με χρόνο περαίωσης εργασιών σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης., δηλαδή μέχρι 9/10/2015 .

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν εμπρόθεσμα .

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι οι εργασίες ενίσχυσης του στατικού φορέα του ισογείου του κτιρίου του 7ου Δημοτικού Σχολείου με την προσθήκη τριών νέων υποστυλωμάτων και την κατασκευή αρμών στις πλάκες της οροφής του ισογείου .

Οι εργασίες αφορούν την :

1. Εκσκαφή φρεατίου θεμελίωσης τριών νέων υποστυλωμάτων έως τη στάθμη της υφιστάμενης θεμελίωσης ,
2. Επίχωση φρεατίων θεμελίωσης με θραυστό υλικό λατομείου ,
3. Διάνοιξη οπών στην υφιστάμενη θεμελίωση και στην υφιστάμενη δοκό της οροφής του ισογείου ,

4. Τοποθέτηση βλήτρων από χάλυβα σπλισμού B 500C ,
5. Σκυροδέτηση των νέων υποστυλωμάτων και τοποθέτηση σπλισμών,
6. Υποστύλωση της όμορης με τον αρμό πλάκας και της γειτονικής της με τη χρήση μεταλλικών ικριωμάτων βαρέως τύπου ,
7. Διαχωρισμός με αδιατάρακτη κοπή δοκού υποστυλώματος ,
8. Καθαίρεση ρηγματωμένου σκυροδέματος ,
9. Καθαίρεση πλινθοδομών και ανακατασκευή αυτών δυτικά του κτιρίου στο σημείο που θα κατασκευαστεί το νέο υποστύλωμα ,
10. Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και καθαίρεσης
11. Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος (στην περιοχή σύνδεσης της υφιστάμενης δοκού με το νέο υποστύλωμα) ,
12. Αμμοβολή και καθαρισμός τυχόν οξειδωσης των σπλισμών,
13. Καθαρισμός αρμού των δύο κτιρίων από χαλαρά υλικά ,
14. Τοποθέτηση αρμοκάλυπτων,
15. Τοποθέτηση στεγανωτικού υλικού (ελαστομερές ασφαλτικό υλικό),
16. Κατασκευή επιχρισμάτων – χρωματισμοί .

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό έτους 2015 με κωδικό Κ.Α. 15 / 7331.104 και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ .

Με το υπ' αριθμό 27767 / 7.10.2015 έγγραφο ο ανάδοχος του έργου ΓΚΙΓΚΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Δ.Ε. , αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 24/10/2015 λόγω του ότι οι εργασίες κατασκευής του ανωτέρου έργου εκτελούνται από τις 14.00 μ.μ και μετά (λειτουργία σχολείων κατά τις πρωινές ώρες από 8.00 π.μ- 14.00μ.μ.), με αποτέλεσμα να μην αξιοποιούνται οι ημέρες επαρκώς από τα συνεργεία.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη :

Την υπ' αριθμό 27767 / 7.10.2015 αίτηση του αναδόχου , σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση για τον λόγο που αναφέρεται προηγουμένως συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ » κατά δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως την 24/10/2015 , δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση .

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, κατόπιν ψηφοφορίας, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και τις προαναφερόμενες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ", έως τις 24/10/2015, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισαν **ΚΑΤΑ** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπράλιος Ν. Και Αίσωπος Κων/νος.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 413.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβετ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης

3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Τόλιας Δημήτριος
5. Ντελίκος Κωνσταντίνος
6. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
7. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη
8. Κουτούλα Παγώνα
9. Κυπραίος Χρήστος
10. Καρβούνης Σωτήριος
11. Καράντζαλης Δημήτριος
12. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
13. Αλεστάς Αθανάσιος
14. Παπαθανασίου Χρήστος
15. Καπλάνης Κωνσταντίνος
16. Αίσωπος Κωνσταντίνος
17. Μπράλιος Νικόλαος

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 12/11/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων
Πούλου Γιώτα