

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-30ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **458**

Περίληψη

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Διαπλατύνσεις Πεζοδρομίων Οδών (Πεσόντων Μαχητών, Αθηνών, Καραγιαννοπούλου & Φίλωνος).

Λιβαδειά σήμερα 02 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 32655/27-11-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας (απών από 2ο Θ.Η.Δ έως και 12ο Θ.Η.Δ.)
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Κουτούλα Παγώνα
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός
11. Κυπραίος Χρήστος
12. Γεωργαντά Ελισάβετ
13. Καρβούνης Σωτήριος
14. Καραντζαλης Δημήτριος
15. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
16. Αλεστάς Αθανάσιος
17. Παπαθανασίου Χρήστος
18. Καπλάνης Κωνσταντίνος
19. Γκικόπουλος Σπυρίδων(απών από 4ο Θ.Η.Δ έως και 12ο Θ.Η.Δ.)
20. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών από 3ο Θ.Η.Δ έως και 12ο Θ.Η.Δ.)
21. Δελής Παναγιώτης (απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 12ο Θ.Η.Δ.)
22. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από 2ο Θ.Η.Δ έως και 12ο Θ.Η.Δ.)
23. Αρκουμάνης Πέτρος
24. Μπράλιος Νικόλαος
25. Αίσωπος Κωνσταντίνος
26. Ζιώγας Γεώργιος
27. Σκλάβος Γεώργιος
28. Καρκάνας Αλέξανδρος (απών στο 2ο , Θ.Η.Δ έως και 12ο Θ.Η.Δ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Νταντούμη Ιωάννα
- 2.Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
- 3.Ρούσσαρης Αριστείδης
- 4.Μητάς Αλέξανδρος
- 5.Παπαιωάννου Λουκάς

Θ.Ε.Η.Δ.:Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:

Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 5/25-2-2008 από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λιβαδειάς (Τ.Υ.Δ.Λ.), προϋπολογισμού δαπάνης 2.030.000,00 € με το ΦΠΑ, ήτοι για εργασίες 1.705.882,35 (κύριες εργασίες 1.412.239,61€, απρόβλεπτα 211.835,94€, αναθεώρηση 81.806,80€) και για Φ.Π.Α. 324.117,65€, που θεωρήθηκε από τον Διευθυντή της Τ.Υ.Δ.Λ. στις 25/2/2008.

Την υπ' αριθμόν 142/13-5-2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης της Δημοπρασίας του ως άνω έργου.

Την υπ' αριθμόν 170/27-5-2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής περί «συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπρασιών».

Το Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού που διεξήχθη στις 10/6/2008.

Την υπ' αριθμόν 192/27-6-2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και ορίσθηκε προσωρινός μειοδότης για την εκτέλεση αυτού η εταιρία ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 Α.Τ.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 5% , σε όλες τις ομάδες εργασιών του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή για εργασίες 1.620.588,23€ (κύριες εργασίες 1.341.627,63€, απρόβλεπτα 201.244,14€, αναθεώρηση 77.716,46€) και για Φ.Π.Α. 307.911,76€, ήτοι συνολικά με Φ.Π.Α. 1.928.500,00 €.

Το με αρ. πρωτ. 7214/22-7-2008 έγγραφο της Δ/σης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας με το οποίο έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της παραπάνω απόφασης.

Το με αριθμό πρωτ. 38996/4-8-2008 Πρακτικό της 319/2008 Πράξης του Ε' κλιμακίου της 23^{ης} Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το οποίο «δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης του ανωτέρω έργου».

Το υπ' αριθμόν 14421/16-10-2007 έγγραφο του ΕΣΡ τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας, σύμφωνα με το οποίο το ΕΣΡ δεν εκδίδει πλέον πιστοποιητικά διαφάνειας.

Την υπ' αριθμόν 321/3-10-2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, με την οποία ανακηρύσσεται οριστικός ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου η εταιρία ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 Α.Τ.Ε.

Τη με αρ. πρωτ. 16194/ 22-10-2008 σύμβαση κατασκευής του έργου συνολικού ποσού 1.928.500,00 € με Φ.Π.Α.

Τη συνολική προθεσμία του έργου που είναι τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 22/10/2008, ήτοι λήξη εκτέλεσης των εργασιών στις 22/4/2011.

Την υπ' αριθμό 118/31-05-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Την υπ' αρ. 51/28-02-2011 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, με την οποία εγκρίθηκε Παράταση του χρόνου περαίωσης του ως άνω έργου έως τις 31/08/2011.

Την υπ' αριθμό 10313/18-05-2011 ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών της αναδόχου εταιρείας για την μη έγκαιρη εξόφληση των 11^{ου}, 12^{ου}, 13^{ου} και 14^{ου} Λογαριασμών του έργου.

Την υπ' αριθμό 16649/06-07-2011 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.

Την υπ' αριθμό 216/14-09-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων, με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Την με αρ. πρωτ. 1569/22-01-2013 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για άρση της διακοπής των εργασιών του έργου λόγω πληρωμής των ανωτέρω λογαριασμών καθώς και αίτηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 2 μήνες επιπλέον των 55 ημερών που απαιτούνται.

Το υπ' αριθμόν 1170/06-03-2013 έγγραφο με την σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αιτούμενη παράταση προθεσμίας.

Την υπ' αρ. 118/27-05-2013 απόφαση έγκρισης, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων, της άρσης διακοπής των εργασιών καθώς και έγκρισης παράτασης του χρόνου περαίωσης για διάστημα 115 ημερών από την λήψη της παρούσας απόφασης.

Την υπ' αρ. 236/7-10-2013 απόφαση έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λεβαδέων, παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως 31-10-2014.

Οι εργασίες του έργου περαιώθηκαν εμπρόθεσμα στις 31-10-2013.

Την υπ' αριθμό 303/19-11-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων, με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. και το 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Την υπ' αριθμό 97/14-04-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων, με την οποία εγκρίθηκε ο 4^{ος} Α.Π.Ε. και το 4^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Την υπ' αριθμ. 303/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων, με την οποία εγκρίθηκε ο 5^{ος} Α.Π.Ε. και τακτοποιητικός

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στη διαπλάτυση υπάρχοντων πεζοδρομίων στο Δήμο Λεβαδέων και συγκεκριμένα στις οδούς : Πεσόντων Μαχητών, Αθηνών, Φίλωνος, Θεσσαλονίκης, Σοφοκλέους, Χαιρωνείας, Καραγιαννοπούλου & πλατεία Λάμπρου Κατσώνη. Το έργο αυτό στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο εμπορικό κέντρο της πόλης της Λιβαδειάς, όχι μόνο για τους κατοίκους αλλά και για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στη περιοχή, ενώ ενισχύεται η ασφάλεια των διερχομένων πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 5ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.605.852,16€ πλέον το Φ.Π.Α. 339.066,25,20€ ήτοι σύνολο 1.944.918,41 €.

Το έργο κλείνει **μειωτικά** σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά **14.690,66€**

Δ. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ.34038/Α.Πλ. 1673/26-3-2015 Τεχνική Αναφορά Ελέγχου Ποιότητας ΕΣΠΕΛ η κατάταξη του έργου έγινε στην **κατηγορία Ι** και δεν εντοπίστηκαν μακροσκοπικά ή από τον δειγματοληπτικό επιτόπιο ή εργαστηριακό έλεγχο επουσιώδη ελαττώματα.

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου :«**ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ (ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ, ΑΘΗΝΩΝ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΦΙΛΩΝΟΣ)**» εισηγούμαστε για την έγκριση του .

Ακολούθως η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, κατόπιν ψηφοφορίας και τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10, και τις προαναφερόμενες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίνει το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «**ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ (ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ, ΑΘΗΝΩΝ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΦΙΛΩΝΟΣ)**», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008 .

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισαν **ΛΕΥΚΟ** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζιώγας Γ. και Σκλάβος Γ.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 458.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβητ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
8. Κουτούλα Παγώνα
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
13. Καρατζαλης Δημήτριος
14. Αλεστάς Αθανάσιος
15. Παπαθανασίου Χρήστος
16. Καπλάνης Κωνσταντίνος
17. Αρκουμάνης Πέτρος
18. Μπράλιος Νικόλαος
19. Αίσωπος Κωνσταντίνος
20. Ζιώγας Γεώργιος
21. Σκλάβος Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 07/12/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Πούλου Γιώτα

