

Ημερομηνία 02/02/2015

Αρ. Πρωτ. 1977

**Αναρτητέα**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-3<sup>ης</sup> Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **34**

Περίληψη

**Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Οδού Αισχύλου από ποταμό Έρκυνα έως Οδό Φίλωνος».**

Λιβαδειά σήμερα 28 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 1193/20-1-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 26 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
6. Τόλιας Δημήτριος
7. Ντελίκος Κωνσταντίνος
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Κουτούλα Παγώνα (απούσα από 27° έως και 37° Θ.Η.Δ.)
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός(απών από 1° Ε.Η.Δ έως και 1° Θ.Η.Δ.)
11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
12. Κυπραίος Χρήστος
13. Γεωργαντά Ελισάβετ
14. Καρβούνης Σωτήριος
15. Καράντζαλης Δημήτριος
16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
17. Αλεστάς Αθανάσιος
18. Παπαθανασίου Χρήστος
19. Καπλάνης Κωνσταντίνος
20. Μητάς Αλέξανδρος(απών από 5° Θ.Η.Δ έως και 37° Θ.Η.Δ.)
21. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών από 27° Θ.Η.Δ έως και 37° Θ.Η.Δ.)
22. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών από 27° Θ.Η.Δ έως και 37° Θ.Η.Δ.)
23. Μπράλιος Νικόλαος(απών από 27° Θ.Η.Δ έως και 37° Θ.Η.Δ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
2. Ρούσσαρης Αριστείδης
3. Γκικόπουλος Σπυρίδων
4. Δελής Παναγιώτης
5. Αρκουμάνης Πέτρος
6. Καρκάνας Αλέξανδρος

**Θ.Ε.Η.Δ.:** Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

**Θ.Η.Δ.:** Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

- 24. Αίσωπος Κωνσταντίνος
- 25. Ζιώγας Γεώργιος
- 26. Σκλάβος Γεώργιος(απών από 7° Θ.Η.Δ έως και 37° Θ.Η.Δ.)
- 27. Παπαϊωάννου Λουκάς

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 28<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Με την υπ' αριθμό 3186 / 30.9.2011 Απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας το έργο με τίτλο : << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΡΚΥΝΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΦΙΛΩΝΟΣ>> , εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 »

Η μελέτη του ανωτέρου έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λιβαδειάς με αριθμό μελέτης 11/10.5.2010 προϋπολογισμού δαπάνης 643.895,23 €, ήτοι (532.144,82 € αξία εργασιών και 111.750,41 € Φ.Π.Α. με ποσοστό 21 %), η οποία θεωρήθηκε στις 10.5.2010.

Το έργο αφορούσε την κατασκευή της οδού Αισχύλου από τον ποταμό Ερκυνα έως την οδό Αισχύλου μήκους 130 μέτρα με δύο χωριστές λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,70 μέτρα με ενδιάμεση διαχωριστική νησίδα.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν είναι: Χωματοουργικές εργασίες , (εκσκαφές - επιχώσεις ) για την διάνοιξη της οδού Αισχύλου ,καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από σπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης με σκυρόδεμα C 20/25 , διεύθετηση όμβριων υδάτων (τοποθέτηση αγωγών αποχέτευσης φρεατίων υδροσυλλογής , μεταλλικές σχάρες ),εργασίες οδοστρωσίας εργασίες ασφαλτικών, κατασκευή κρασπεδόρειθρων, πλακοστρώσεις κατασκευή δικτύου υποδομής ηλεκτροφωτισμού ,εργασίες πρασίνου, διαγράμμιση οδοστρώματος , (για διαβάσεις πεζών και χώρο στάθμευσης),εξοπλισμός με καθιστικά , κάδους μικροαπορριμμάτων κολωνάκια ορειοθέτησης, πάρκινγκ δίκυκλων.

Με την υπ' αριθμό 240/20.8.2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , η οποία επικυρώθηκε από την Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν. Βοιωτίας με το υπ' αριθμό 6541/6.9.2010 έγγραφο τους , ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο κος ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 3 % επί του συνόλου των ομάδων των εργασιών , δηλαδή (516.448,33 € αξία εργασιών και 118.783,11 € Φ.Π.Α. με ποσοστό 23 % ), συνολικού ποσού 635.231,44 €.

Η σύμβαση του ανωτέρου έργου υπογράφηκε στις 21.10.2010 με χρόνο περαίωσης 270 ημέρες , δηλαδή έως την 21.7.2011.

Με την υπ' αριθμόν 112 / 13.5.2011, Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως την **21.10.2011**.

Ο ανάδοχος του έργου με το υπ' αριθμό 9233 / 9.5.2011 έγγραφό του υπέβαλλε Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού .

Με την υπ' αριθμό 10816/23.5.2011 Απόφαση , η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών αποδέχθηκε το περιεχόμενο της Ειδικής Δήλωσης διακοπής εργασιών για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου.

Με το υπ' αριθμό 952 / 16.1.2012 έγγραφο ο ανάδοχος του ανωτέρου έργου , υπέβαλλε αίτηση με θέμα την άρση της διακοπής των εργασιών ( μετά την εξόφληση του 1<sup>ου</sup> και 2<sup>ου</sup> λογαριασμού ) και ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 31/8/2012 .

Με το υπ' αριθμό 178 / 25.1.2012 έγγραφο η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή προέγκρινε την τροποποίηση σύμβασης (παράταση )του ανωτέρου έργου με κωδικό ΟΠΣ : 355289 , με προβλεπόμενη περαίωση την 31.8.2012 με δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου , δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Η Τεχνική Υπηρεσία με το υπ' αριθμό 15321 / 7.6.2012 έγγραφό της προς τον ανάδοχο του έργου επισημαίνει την «επίσπευση των εργασιών».

Ακολουθεί το έγγραφο του Αντιδημάρχου Τεχνικών έργων και Περιβάλλοντος προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων για « αναστολή των εργασιών του εν λόγω έργου ».

Με το υπ' αριθμό 15996 / 13.6.2012 έγγραφο ο ανάδοχος του έργου , υποβάλλει αίτηση προκειμένου να του χορηγηθεί νέα παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρου έργου έως την 30.9.2012 .

Με το υπ' αριθμό 16019 / 14.6.2012 η Τεχνική Υπηρεσία δίνει εντολή στον ανάδοχο του έργου για « αναστολή των εργασιών ».

Με την υπ' αριθμό 148 / 19.6.2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του εν λόγω έργου έως την **31.8.2012**.

Με το υπ' αριθμό 23638 / 31.8.2012 έγγραφο ο ανάδοχος του έργου υποβάλλει αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως την 30.11.2012 .

Με το υπ' αριθμό 4170 / 5.10.2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη (υπό προϋποθέσεις )για την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών μέχρι την 30.11.2012 .

Με την υπ' αριθμό 248 / 17.10.2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την **30.11.2012** .

Με το υπ' αριθμό 29493 / 31.10.2012 έγγραφο το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας γνωμοδοτεί για την έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΡΚΥΝΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΦΙΛΩΝΟΣ».

Με την υπ' αριθμό 265 / 10.12.2012 Απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων αποδέχεται την τροποποίηση της μελέτης του ανωτέρου έργου .

Με το υπ' αριθμό 30157 / 5.12.2012 έγγραφο ο ανάδοχος του έργου αιτείται νέα παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 31.5.2013 .

Με την υπ' αριθμό 22/27.2.2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η τελευταία παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών **με καταλυτική ημερομηνία την 31-5-2013**.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε στις 31.5.2013.

Η βεβαίωση περαίωσης εργασιών εκδόθηκε με Απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τις Νομοθετικές διατάξεις με τον αριθμό 15056 / 10.6.2013.

Το οικονομικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε στις 27.12.2013.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου προέκυψαν αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών του έργου , και παρέστη ανάγκη σύνταξης 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών συνολικής δαπάνης 635.231,44 € (με ΦΠΑ 23%) σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης .

Με την υπ' αριθμό 299 / 7.12.2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών.

Με την υπ' αριθμό 265 / 10.12.2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 635.231,44 € (με ΦΠΑ 23%) σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Με την υπ' αριθμό 324 / 16.12.2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 635.475,38 € (με ΦΠΑ 23%), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση κατά 243,94 € σε σχέση με τη συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης λόγω αύξησης του ποσού των απολογιστικών ασφάλτου. σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Με την υπ' αριθμό 163 / 25.7.2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός πίνακας εργασιών συνολικής δαπάνης 632.434,08 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23 % , παρουσιάζοντας μείωση κατά 2.797,36 € σε σχέση με τη συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης που οφείλεται στη μείωση του ποσού των αναθεωρήσεων.

Το έργο παρελήφθη στις 19 Ιανουαρίου έτους 2015 , από την επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 363 / 17.12.2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων

Κατόπιν όλων των ανωτέρω , εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων όπως εγκρίνει το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΡΚΥΝΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΦΙΛΩΝΟΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισηγήση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3669/2008.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:** Εγκρίνει το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΡΚΥΝΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΦΙΛΩΝΟΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008.

Το έργο παρελήφθη στις 19 Ιανουαρίου έτους 2015 , από την επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 363 / 17.12.2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων.

#### **Η απόφαση πήρε τον αριθμό 34.**

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Γεωργαντά Ελισσάβητ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
6. Τόλιας Δημήτριος
7. Ντελίκος Κωνσταντίνος
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
11. Κυπραίος Χρήστος
12. Καρβούνης Σωτήριος
13. Καραντζαλης Δημήτριος
14. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
15. Αλεστάς Αθανάσιος
16. Παπαθανασίου Χρήστος
17. Καπλάνης Κωνσταντίνος
18. Αίσωπος Κωνσταντίνος
19. Ζιώγας Γεώργιος
20. Παπαϊώαννου Λουκάς

Πιστό Απόσπασμα  
Λιβαδειά 30/01/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων  
Πούλου Γιώτα

