

Ημερομηνία 02/02/2015  
Αρ. Πρωτ. 1981  
**Αναρτητέα**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-3<sup>ης</sup> Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **37**

Περίληψη

**Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων».**

Λιβαδειά σήμερα 28 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 1193/20-1-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 26 σύμβουλοι δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
6. Τόλιας Δημήτριος
7. Ντελίκος Κωνσταντίνος
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Κουτούλα Παγώνα (απούσα από 27° έως και 37° Θ.Η.Δ.)
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός(απών από 1° Ε.Η.Δ έως και 1° Θ.Η.Δ.)
11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
12. Κυπραίος Χρήστος
13. Γεωργαντά Ελισάβετ
14. Καρβούνης Σωτήριος
15. Καράντζαλης Δημήτριος
16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
17. Αλεστάς Αθανάσιος
18. Παπαθανασίου Χρήστος
19. Καπλάνης Κωνσταντίνος
20. Μητάς Αλέξανδρος(απών από 5° Θ.Η.Δ έως και 37° Θ.Η.Δ.)
21. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών από 27° Θ.Η.Δ έως και 37° Θ.Η.Δ.)
22. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών από 27° Θ.Η.Δ έως και 37° Θ.Η.Δ.)
23. Μπράλιος Νικόλαος(απών από 27° Θ.Η.Δ έως και 37° Θ.Η.Δ.)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
2. Ρούσσαρης Αριστείδης
3. Γκικόπουλος Σπυρίδων
4. Δελής Παναγιώτης
- 5.Αρκουμάνης Πέτρος
6. Καρκάνας Αλέξανδρος

**Θ.Ε.Η.Δ.:** Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

**Θ.Η.Δ.:** Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

24. Αίσωπος Κωνσταντίνος  
 25. Ζιώγας Γεώργιος  
 26. Σκλάβος Γεώργιος(απών από 7° Θ.Η.Δ έως και 37° Θ.Η.Δ.)  
 27. Παπαϊώαννου Λουκάς

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 31<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπ' όψη

- Την μελέτη του ανωτέρου έργου προϋπολογισμού δαπάνης 176.350,49€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που καταχωρήθηκε με αριθμό μελέτης 83/2013 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων .
- Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λεβαδέων το οποίο αποτελεί Παράρτημα του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
- Τον Κ.Α. 30/7333.014 του Προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Λεβαδέων που είναι εγγεγραμμένο το εν λόγω έργο.
- Την υπ' αριθμόν 109/07.04.2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , με την οποία ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο κος « ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» μετά από δημόσιο διαγωνισμό, που προσέφερε έκπτωση (35,00 %) και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 716/69087/15.04.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας .
- Την υπ' αριθμόν 141/05.05.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του αναδόχου για την υπογραφή της Σύμβασης εκτέλεσης του εν θέματι έργου .
- Την σύμβαση του ανωτέρου έργου συνολικού ποσού 114.627,47€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που υπογράφηκε στις 26.05.2013 με ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου οκτώ (8) μήνες , ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού 28.01.2015 .
- Το υπ' αριθμόν 862/15.01.2015 εισερχόμενο έγγραφο του αναδόχου του έργου « ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ » με το οποίο αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά δύο μήνες (2) ήτοι έως την 26.03.2015 ,επικαλούμενος τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή ( έντονη χιονόπτωση , βροχόπτωση και παγετός ) τις τελευταίες ημέρες που είχαν ως συνέπεια την αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών και των σκυροδετήσεων του εν λόγω έργου .

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω , συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για την εκτέλεση του έργου : «

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ », **κατά ένα μήνα (1) ήτοι έως την 28.02.2015** , προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες .

Με βάση τα ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου και να ληφθεί η σχετική απόφαση .

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:** Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» για διάστημα ενός μήνα, ήτοι έως την 28.02.2015, από τη λήψη της παρούσας απόφασης, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

#### **Η απόφαση πήρε τον αριθμό 37.**

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Γεωργαντά Ελισσάβητ

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
6. Τόλιας Δημήτριος
7. Ντελίκος Κωνσταντίνος
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
11. Κυπραίος Χρήστος
12. Καρβούνης Σωτήριος
13. Καραντζαλής Δημήτριος
14. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
15. Αλεστάς Αθανάσιος
16. Παπαθανασίου Χρήστος
17. Καπλάνης Κωνσταντίνος
18. Αίσωπος Κωνσταντίνος
19. Ζιώγας Γεώργιος
20. Παπαϊωάννου Λουκάς

Πιστό Απόσπασμα  
Λιβαδειά 30/01/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων  
Πούλου Γιώτα