

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2016-4ης Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 22

Περίληψη

**Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για το έργο: “Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου”.**

Λιβαδειά σήμερα 17 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 2790/12-2-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 27 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημητρόπουλος Ιωάννης
2. Κωτσαδάμ Γεώργιος(απών στο1ο, 2ο Θ.Ε.Η.Δ & 5ο&6ο Θ.Η.Δ)
3. Τόλιας Δημήτριος
4. Ντελίκος Κωνσταντίνος(απών στο 1ο, 2ο Θ.Ε.Η.Δ)
5. Διαμαντόπουλος Ανδρέας(απών στο1ο, 2ο Θ.Ε.Η.Δ)
6. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
7. Κουτούλα Παγώνα (απούσα στο 1ο, 2ο Θ.Ε.Η.Δ & 4ο έως & 43ο Θ.Η.Δ)
8. Κυπραίος Χρήστος
9. Γεωργαντά Ελισάβετ
10. Καρβούνης Σωτήριος
11. Καράντζαλης Δημήτριος(απών από 7ο έως & 9ο Θ.Η.Δ)
12. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
13. Αλεστάς Αθανάσιος
14. Παπαθανασίου Χρήστος
15. Καπλάνης Κωνσταντίνος
16. Μητάς Αλέξανδρος (απών στο 1ο, 2ο Θ.Ε.Η.Δ & 4ο Θ.Η.Δ και από 7ο έως & 43ο Θ.Η.Δ)
17. Γκικόπουλος Σπυρίδων(απών στο 1ο, 2ο Θ.Ε.Η.Δ & από 6ο έως & 43ο Θ.Η.Δ)
18. Σωτηρόπουλος Κων/νος (απών στο 1ο, 2ο Θ.Ε.Η.Δ & από 8ο έως & 43ο Θ.Η.Δ)
19. Δελής Παναγιώτης(απών στο 1ο, 2ο Θ.Ε.Η.Δ & από 8ο έως & 43ο Θ.Η.Δ)
20. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από 6ο έως & 27ο Θ.Η.Δ)
21. Μπράλιος Νικόλαος (απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ. έως & 43ο Θ.Η.Δ)
22. Αρκουμάνης Πέτρος
23. Αίσωπος Κωνσταντίνος
24. Ζιώγας Γεώργιος
25. Σκλάβος Γεώργιος(απών στο 1ο, 2ο Θ.Ε.Η.Δ & στο 4ο, και από 8ο έως & 43ο Θ.Η.Δ)
26. Παπαιωάννου Λουκάς(απών στο 1ο, 2ο Θ.Ε.Η.Δ & από 2ο έως & 43ο Θ.Η.Δ)
27. Θεοδώρου Θεόδωρος(απών στο 2ο Θ.Η.Δ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 .Φορτώσης Ιωάννης
- 2.Νταντούμη Ιωάννα
- 3.Σπυρόπουλος Δημοσθένης
- 4.Σαλαπατάρας Δημοσθένης
- 5.Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία
- 6.Ρούσσαρης Αριστείδης

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

- 1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος

Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηγίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.  
Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου , σύμφωνα με την οποία:

Έχοντας υπ' όψη :

Την υπ' αριθμό 10067/02.06.2015 (ΑΔΑ: 7ΝΠΧ465ΦΘΗ-ΔΦΜ) Απόφαση Ένταξης έργου με τίτλο **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»** προϋπολογισμού 542.526,21€ του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας από την Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ με κωδικό ΟΠΣΑΑ 949914 στον Άξονα 4 του Προγράμματος "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013" (ΠΑΑ) Δράση L321-1 «Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων».

Τον κωδικό 2010 ΣΕ08280000 της ΣΑΕ 082/8 στον οποίο έχουν εγγραφεί οι πιστώσεις του Άξονα 4 του ΠΑΑ στο Π.Δ.Ε.

Το ότι το έργο συγχρηματοδοτείται με το ποσό των 374.916,49€ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης(ΕΓΤΑΑ) με το ποσό των 66.161,73€ από Εθνική Συμμετοχή και με το ποσό των 101.447,99€ που αφορά το ΦΠΑ από εθνικούς πόρους (για ΟΤΑ).

Την υπ' αριθμό 355/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λεβαδέων το οποίο αποτελεί Παράρτημα του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Την υπ' αριθμό 26/1647/09.01.2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας περί νομιμότητας της 355/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος

Την υπ' αριθμό 2/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος

Την υπ' αριθμό 231/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της υπ' αριθμό 2/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος

Την με αριθμό 200/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015.

Την υπ' αριθμόν 233/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμό 200/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015.

Τον Κ.Α. 30/7322.401 του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Λεβαδέων που είναι εγγεγραμμένο το έργο με τίτλο **«Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου»**.

Την υπ' αριθμό 52/2015 Τεχνική Μελέτη του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων προϋπολογισμού 542.526,21€ με ΦΠΑ 23%.

Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 ( Φ.Ε.Κ. 116<sup>Α</sup> / 18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων»

Με την υπ' αριθμ. 265/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση όρων διακήρυξης

Με την υπ' αριθμ. 274/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Δημοπρασίας με το οποίο αναδείχθηκε μειοδότης η εργοληπτική εταιρεία ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ με έκπτωση 54,20% και ποσό 248.484,65€ με ΦΠΑ

Με την υπ' αριθμ. 301/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε έλεγχος των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από το άρθ. 4.2 και των άρθρων 23,2,1 και 4 της διακήρυξης.

Στις 29/10/2015 υπογράφηκε η υπ' αριθμ. 30296 Σύμβαση ποσού 248.484,65€ με ΦΠΑ

Με το υπ' αριθμ. 30389/30-10-15 έγινε ορισμός ομάδας επίβλεψης

Με το υπ' αριθμ. 30439/15 έγινε υποβολή χρονοδιαγράμματος με χρόνο περαίωσης 15-11-15

Στις 2-11-15 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα Παράταση χρόνου περαίωσης εργασιών έως 31-12-15 διαβιβάστηκε στην ΟΤΔ Ελικώνας – Παρνασσός Α.Ε. και στις 2-12-15 προεγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. 33054 έγγραφο παράταση έως 31-12-15.

Την υπ' αριθμ. 457/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης έως 31-12-15.

Το υπ' αριθμ. 35713/29-12-15 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου εταιρείας περί νέας παράτασης έως 30-5-2016, λόγω επίλυσης διαφόρων τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών της θεμελίωσης του κτιρίου και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπου δεν ήταν δυνατόν να γίνουν σκυροδετήσεις.

Το υπ' αριθμ. 1006/18-1-2016 αίτημα του Δήμου προς την ΟΤΔ «ΕΛΙΚΩΝΑΣ- ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» προκειμένου να λάβουμε προέγκριση.

Το γεγονός ότι επίσημη απάντηση από τον Αρμόδιο Φορέα Χρηματοδότησης δεν έχουμε λάβει ακόμα για το αίτημα παράτασης και προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες και να μην διακοπεί το έργο, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την παράταση περαίωσης του έργου έως τις 30-5-16 σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:** Εγκρίνει την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου: "**Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου**", έως τις 30/05/2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο υπ' αριθμ. Πρωτ. 35713/29-12-2015 αίτημα της αναδόχου εταιρείας στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

#### **Η απόφαση πήρε τον αριθμό 22.**

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Γεωργαντά Ελισσάβητ

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Δημητρόπουλος Ιωάννης
2. Κωτσαδάμ Γεώργιος
3. Τόλιας Δημήτριος
4. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
5. Ντελίκος Κωνσταντίνος
6. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
7. Κυπραίος Χρήστος
8. Καράτζαλης Δημήτριος

9. Καρβούνης Σωτήριος
10. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
11. Αλεστάς Αθανάσιος
12. Παπαθανασίου Χρήστος
13. Καπλάνης Κωνσταντίνος
14. Αρκουμάνης Πέτρος
15. Αίσωπος Κωνσταντίνος
16. Ζιώγας Γεώργιος.
17. Θεοδώρου Θεόδωρος

Πιστό Απόσπασμα  
Λιβαδειά 23/2/2016

Η Δήμαρχος Λεβαδέων  
Πούλου Γιώτα

