

Ημερομηνία /6/2016

Αρ.Πρωτ. ....

**Αναρτητέα**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθμ.2016-14ης Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 235  
Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ>>

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 6 του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 12572/2-6-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 20 σύμβουλοι δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1 Φορτώσης Αθανάσιος
- 2 Δημητρόπουλος Ιωάννης
- 3 Κωτσαδάμ Γεώργιος (απών από 16ο έως & 55ο Θ.Η.Δ)
- 4 Σπυρόπουλος Δημοσθένης
- 5 Τόλιας Δημήτριος
- 6 Ντελίκος Κωνσταντίνος
- 7 Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
- 8 Σαλαπατάρας Στυλιανός
- 9 Κυπραίος Χρήστος
- 10 Γεωργαντά Ελισάβετ
- 11 Καρβούνης Σωτήριος
- 12 Καράντζαλης Δημήτριος
- 13 Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
- 14 Παπαθανασίου Χρήστος
- 15 Καπλάνης Κωνσταντίνος
- 16 Ρούσσαρης Αριστείδης (απών από 2ο έως & 55ο Θ.Η.Δ)
- 17 Σωτηρόπουλος Κων/νος
- 18 Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από 10ο έως & 55ο Θ.Η.Δ)
- 19 Αρκουμάνης Πέτρος (απών από 1ο έως & 2ο Θ.Η.Δ)
- 20 Αίσωπος Κωνσταντίνος
- 21 Ζιώγας Γεώργιος
- 22 Σκλάβος Γεώργιος (απών στο 11ο )
- 23 Παπαιωάννου Λουκάς (απών από 10ο ,& από 12ο έως & 55ο Θ.Η.Δ)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1 Νταντούμη Ιωάννα
- 2 Διαμαντόπουλος Ανδρέας
- 3 Κουτούλα Παγώνα
- 4 Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία
- 5 Αλεστάς Αθανάσιος
- 6 Μητάς Αλέξανδρος
- 7 Γκικόπουλος Σπυρίδων
- 8 Δελής Παναγιώτης
- 9 Μπράλιος Νικόλαος
- 10 Θεοδώρου Θεόδωρος

**Θ.Η.Δ.:** Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.  
 Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου εισήγηση του **Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου , σύμφωνα με την οποία:

Με την υπ' αριθμό 5945/30.4.2012 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητας Μονάδα Β3 εντάχθηκε το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ με ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών την 31/12/2015 .

Με το υπ' αριθμό 19465/9.1.2014 έγγραφο του Υπουργείου τροποποιείται η απόφαση ένταξης πράξης στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 », λόγω χρονοδιαγράμματος , δηλαδή με ημερομηνία λήξης υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της πράξης την 30/11/2015.

Με την υπ' αριθμό 283 / 30.10.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνεται απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας με μειοδότη για την κατασκευή του ανωτέρου έργου την Κ/ΞΙΑ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Κ. - ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ Ε., που προσέφερε μέση έκπτωση 42,80 %.

Με το υπ' αριθμό 2008/28.11.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρώνεται η νομιμότητα της υπ' αριθμού 283/30.10.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

Η σύμβαση του ανωτέρου έργου υπογράφηκε με αριθμό 9398/16.4.2015 με χρόνο περαίωσης την 30η Νοεμβρίου έτους 2015 .

Με την υπ' αριθμό 451 / 7.12.2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 31/12/2015.

Με την υπ' αριθμό 6 / 22.01.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 30/05/2016 .

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Ελικώνα , έκτασης περίπου 5.380 μ<sup>2</sup> με (χωματουργικές εργασίες για τη δημιουργία υποβάσεων του έργου, σκυροδετήσεις , επιστρώσεις , λιθοδομές , ηλεκτροφωτισμό και τοποθέτηση εξοπλισμού ) .

Επειδή το εν λόγω έργο δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί έως 30-05-2016 λόγω προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου , η ανάδοχος Κ/ΞΙΑ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ Ε , με το υπ' αριθμό 10041 / 10-05-2016 εισερχόμενο έγγραφο αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά πέντε (5) μήνες ήτοι μέχρι την 30-10-2016 για τους λόγους όπως περιγράφονται στην αίτησή του .

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση παράτασης του χρόνου υλοποίησης (ολοκλήρωσης ) του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ » κατά τέσσερις (4) μήνες (έως 30-09-2016) .

Με την παράταση αυτή δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση .

Ακολούθως η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Ο κ. Ζιώγας Γεώργιος είπε ότι επιθυμία μας είναι η άμεση ολοκλήρωση του έργου , ήδη έχουν δοθεί δυο παρατάσεις και θα πρέπει οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας σχετικά με τις παρατάσεις θα πρέπει να δίδονται με μεγαλύτερη αυστηρότητα.

Ο κ. Αρκουμάνης ζήτησε διευκρινήσεις για τον άν είχε γίνει πρόβλεψη σχετικά με την αποχέτευση των ομβρίων και σε ποιά φάση βρίσκονται οι εργασίες .

Ακολούθως ο κ. Αίσωπος είπε ότι θεωρεί οι λόγοι που επικαλείται ο εργολάβος για παράταση του έργου είναι ανύπαρκτοι ,προσβλητικοί. Υπάρχει εμπαιγμός εκ μέρους του εργολάβου διότι το έργο δεν θα ολοκληρωθεί άμεσα και θα ζητηθεί και νέα παράταση .

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, κατόπιν ψηφοφορίας και τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10, και τις προαναφερόμενες διατάξεις.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: “**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ**) κατά τέσσερις(4) μήνες έως 30-9-16, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Κατά ψήφισαν οι κ. κ. Σωτηρόπουλος Κων/νος, Ζιώγας Γεώργιος ,Σκλάβος Γεώργιος , Αίσωπος Κων/νος και Αρκουμάνης Πέτρος

**Η απόφαση πήρε τον αριθμό 235.**

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Γεωργαντά Ελισσάβητ

### ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.Φορτώσης Αθανάσιος
- 2.Δημητρόπουλος Ιωάννης
- 3.Κωτσαδάμ Γεώργιος
- 4.Σπυρόπουλος Δημοσθένης
- 5.Τόλιος Δημήτριος
- 6.Ντελίκος Κωνσταντίνος
- 7.Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
- 8.Σαλαπατάρας Στυλιανός
- 9.Κυπραίος Χρήστος
- 10.Καρβούνης Σωτήριος
- 11Καράντζαλης Δημήτριος
- 12.Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
- 13.Παπαθανασίου Χρήστος
- 14.Καπλάνης Κωνσταντίνος
- 15.Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
16. Αρκουμάνης Πέτρος
- 17.Αίσωπος Κωνσταντίνος
- 18.Ζιώγας Γεώργιος
- 19.Σκλάβος Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα  
Λιβαδειά 07/06/2016

Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Πούλου Γιώτα