

Ημερομηνία /6/2016

Αρ.Πρωτ.

Αναρτητέα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ.2016-14ης Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 237
Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : << **Βελτίωση Δασικού Δρόμου από Οικισμό Κορώνειας έως Στροφή Νταούμη**

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 6 του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 12572/2-6-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 20 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Φορτώσης Αθανάσιος
- 2 Δημητρόπουλος Ιωάννης
- 3 Κωτσαδάμ Γεώργιος (απών από 16ο έως & 55ο Θ.Η.Δ)
- 4 Σπυρόπουλος Δημοσθένης
- 5 Τόλιας Δημήτριος
- 6 Ντελίκος Κωνσταντίνος
- 7 Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
- 8 Σαλαπατάρας Στυλιανός
- 9 Κυπραίος Χρήστος
- 10 Γεωργαντά Ελισάβετ
- 11 Καρβούνης Σωτήριος
- 12 Καράντζαλης Δημήτριος
- 13 Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
- 14 Παπαθανασίου Χρήστος
- 15 Καπλάνης Κωνσταντίνος
- 16 Ρούσσαρης Αριστείδης (απών από 2ο έως & 55ο Θ.Η.Δ)
- 17 Σωτηρόπουλος Κων/νος
- 18 Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από 10ο έως & 55ο Θ.Η.Δ)
- 19 Αρκουμάνης Πέτρος (απών από 1ο έως & 2ο Θ.Η.Δ)
- 20 Αίσωπος Κωνσταντίνος
- 21 Ζιώγας Γεώργιος
- 22 Σκλάβος Γεώργιος (απών στο 11ο)
- 23 Παπαιωάννου Λουκάς (απών από 10ο ,& από 12ο έως & 55ο Θ.Η.Δ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Νταντούμη Ιωάννα
- 2 Διαμαντόπουλος Ανδρέας
- 3 Κουτούλα Παγώνα
- 4 Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία
- 5 Αλεστάς Αθανάσιος
- 6 Μητάς Αλέξανδρος
- 7 Γκικόπουλος Σπυρίδων
- 8 Δελής Παναγιώτης
- 9 Μπράλιος Νικόλαος
- 10 Θεοδώρου Θεόδωρος

Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδεών:

1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου εισήγηση του **Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου , σύμφωνα με την οποία:

Έχοντας υπόψη :

1. Την υπ' αριθμό 63/2014 Τεχνική Μελέτη του ανωτέρου έργου έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λιβαδειάς προϋπολογισμού δαπάνης 571.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2. Την υπ' αριθμό 147 /18-05-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδεών (ΑΔΑ: ΩΙΙΥΩΛΗ-15Ο) περί κατάρτισης όρων διακήρυξης.
3. Την απόφαση 217 / 30-06-2015 (ΑΔΑ:ΩΠΠΠΩΛΗ-ΝΑΧ) της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το υπ' αριθμ. 16719/17-06-15 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου, που έγινε στις 16-06-2015 με τη διαδικασία «ανοικτή δημοπρασία» .
4. Την σύμβαση του ανωτέρου έργου που υπογράφηκε στις 24/11/2015 με χρόνο περαίωσης έξι (6) μήνες δηλαδή έως την 24.5.2016.
5. Την υπ' αριθμό 26 /26-02-16 (ΑΔΑ:78Ψ0ΩΛΗ-19Τ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης .

Το έργο αφορά τη βελτίωση του υφιστάμενου δασικού δρόμου από τον οικισμό Κορώνειας έως τη στροφή Νταούμη, συνολικού μήκους 4.750 μέτρα

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν εμπρόθεσμα .

Με το υπ 'αριθμό 9986 / 10.5.2016 εισερχόμενο έγγραφο ο ανάδοχος του έργου OPERIS ΕΠΕ , αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών , και η αίτηση του για τους παρακάτω λόγους:

α) Εμπλοκή του έργου από το Δασαρχείο και την Διεύθυνση Δασών , λόγω του χαρακτηρισμού της οδού ως Δασικής, γνωστοποίηση αυτού του προβλήματος με το 6707 / 23-3-2016 εγγραφό σας και ενέργειες από τις υπηρεσίες σας για επίλυση του θέματος.

Με το υπ' αριθμ. 772/64833/14-4-2016 έγγραφο του Δασαρχείου Λιβαδειάς ο δρόμος αυτός χαρακτηρίστηκε ως κύρια και μοναδική δημοτική οδός που συνδέει την Κοιν. Αγ. Άννας με την Κοιν. Κορώνειας βάσει των διατάξεων του Ν. 998/1979 παρ. 4 αρ. 15 & 16., κατόπιν αυτών δεν υπάρχει κώλυμα για την έναρξη των εργασιών, απόφαση που μας γνωστοποιήθηκε με το αρ. πρωτ. 9184 / 22-4- 2016 έγγραφό σας.

β) Το διάστημα από της υπογραφής της σύμβασης τέλος Νοεμβρίου 2015 έως τέλος Μαρτίου 2016 είναι χρονικό διάστημα μέσα στον χειμώνα ,όπου δεν είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε έντεχνη και χωρίς προβλήματα εργασιών Οδοποιίας (βροχές - χιόνια)

Για τους ανωτέρω προαναφερόμενους λόγους δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών του έργου μέχρι 24-4--2016 για διάστημα πέντε και πλέον μηνών, ή 152 ημερών , η δε καθυστέρηση αυτή δεν ήταν από υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας μας και επομένως θα πρέπει να προταθεί και να εγκριθεί από την υπηρεσία σας Παράταση προθεσμίας 152

ημερών,ήτοι έως 23 - 9- 2016 ,όσων χάθηκαν έως της ολοκλήρωσης των παραπάνω εγκρίσεων .

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχοντας υπόψη :

- Την υπ' αριθμό 9986 / 10.5.2015 αίτηση του αναδόχου , σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω επισυναφθείσα αίτηση ,
- Το υπ' αριθμ. 703/35125/29-02-2016 έγγραφο του Δασαρχείου Λιβαδειάς , κοινοποίησης εγγράφου προς την Δ/νση συντονισμού και επιθεώρησης Δασών με επισήμανση ότι ο Δήμος Λιβαδειάς πρέπει να αναμένει νεώτερη απάντηση προκειμένου να εκτελέσει εργασίες .
- Το υπ' αριθμ 772/64833/14-4-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δασών με το οποίο μας ενημέρωσε ότι δεν υφίσταται κώλυμα για την έναρξη των εργασιών.
- Το υπ' αριθμ. 9184/22-04-2016 έγγραφο μας με το οποίο ο ανάδοχος κλήθηκε για άμεση έναρξη των εργασιών του έργου.
- Το έγγραφο 10377/13-5-2016 με το οποίο ο ανάδοχος μας ενημέρωσε για διακοπή εκ νέου των εργασιών από το Δασαρχείο Λιβαδειάς.
- Το υπ' αριθμ. 10751/17-05-2016 έγγραφο μας με το οποίο ο ανάδοχος κλήθηκε για συνέχιση των εργασιών του έργου.
- Το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατή η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών του έργου μέχρι 17-5--2016 και η καθυστέρηση αυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «**Βελτίωση Δασικού Δρόμου από Οικισμό Κορώνειας έως Στροφή Νταούμη** » για 4 μήνες δηλαδή έως την **23.9.2016**

Ακολούθως η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, και τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10, και τις προαναφερόμενες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: “**Βελτίωση Δασικού Δρόμου από Οικισμό Κορώνειας έως Στροφή Νταούμη**) κατά τέσσερις(4) μήνες έως 23-9-16, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. .

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 236.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβητ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
8. Σαλαπατάρας Στυλιανός
9. Κυπραίος Χρήστος
10. Καρβούνης Σωτήριος
11. Καραντζαλής Δημήτριος
12. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
13. Παπαθανασίου Χρήστος
14. Καπλάνης Κωνσταντίνος
15. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
16. Αρκουμάνης Πέτρος
17. Αίσωπος Κωνσταντίνος
18. Ζιώγας Γεώργιος
19. Σκλάβος Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 07/06/2016

Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Πούλου Γιώτα