

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21^{ης} Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 298

Περίληψη

Έγκριση παράτασης της μελέτης με τίτλο:Μελέτη έργων ανακατασκευής εσωτερικού δικτύου, έργων προσαγωγής ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας Λυματων (ΕΕΛ) Οικισμού Αγ. Γεωργίου.

Λιβαδειά σήμερα 31 Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 22437/27-7-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν.3852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 25 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη Γιαχρίση Αικατερίνη (απουσα από 5ο έως και 6ο Θ.Η.Δ)
9. Κουτούλα Παγώνα (απουσα από 7ο έως και 17ο Θ.Η.Δ)
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός
11. Κυπραίος Χρήστος
12. Γεωργαντά Ελισάβετ
13. Καραντζαλης Δημήτριος
14. Καρβούνης Σωτήριος
15. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
16. Παπαθανασίου Χρήστος
17. Καπλάνης Κωνσταντίνος
18. Μητάς Αλέξανδρος (απών από 5ο έως και 17ο Θ.Η.Δ.)
19. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών από 5ο έως 7ο & 9ο έως 17ο Θ.Η.Δ)
20. Αρκουμάνης Πέτρος(απών από 5ο έως και 17ο Θ.Η.Δ.)
21. Μπράλιος Νικόλαος
22. Αίσωπος Κωνσταντίνος
23. Ζιώγας Γεώργιος
24. Σκλάβος Γεώργιος(απών από 5ο έως και 17ο Θ.Η.Δ)
25. Καρκάνας Αλέξανδρος(απών από 1ο έως και 17ο Θ.Η.Δ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Σπυρόπουλος Δημοσθένης
- 2.Κοσμίδη –Περλεπέ Πανωραία
- 3.Αλεστάς Αθανάσιος
- 4.Ρούσσαρης Αριστείδης
5. Γκικόπουλος Σπυρίδων
- 6.Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
- 7.Δελής Παναγιώτης
- 8.Παπαιωάννου Λουκάς

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με:

Την με αρ. πρωτ. 171386/12-09-2011 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων με την οποία εντάχθηκε για χρηματοδότηση η Πράξη με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ», στην οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και το Υποέργο 1 «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» (Κωδικός Πράξης: 348547, ΣΑΕ0758).

Τον Ν.3316/2005 περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2004/18/ΕΚ.

Την με αρ. πρωτ. Οικ116555/21-2-2012 θετική γνωμοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ/ΥΠΕΚΑ για τη δημοπράτηση της μελέτης του θέματος.

Την υπ' αριθμ. 128/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων για την έγκριση των συμβατικών τευχών ήτοι της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.), της Προκήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας, του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, του Τεύχους Προεκτιμώμενης Αμοιβής, του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και του τρόπου Ανάθεσης για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος, προϋπολογισμού 250.537,77€ χωρίς ΦΠΑ.

Την με αρ. πρωτ. 176/2012 απόφαση της ΟΕ του Δήμου Λεβαδέων με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης του θέματος.

Την με αρ. πρωτ. 101799/19-02-2013 1^η Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ)" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" (Κωδικός Πράξης: 348547, ΣΑΕ0758).

Την υπ' αριθμ. 174/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος στην εταιρεία «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» με Α.Μ. Γ.Ε.Μ. 734 (13Δ, 9Γ, 18Β, 27Β, 21Α).

Την υπ' αριθμ. 64/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων για τη διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 76.157,81 € για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος.

Το με αρ. πρωτ. 6974/06-03-2014 υπογραφέν Ιδιωτικό Συμφωνητικό εκπόνησης της μελέτης του θέματος.

Το με αρ. πρωτ. 7309/10-03 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων για τον ορισμό ομάδας επίβλεψης της μελέτης του θέματος.

Με το υπ' αριθμ. 26995/24-9-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών έγινε έγκριση του Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ), του Χρονοδιαγράμματος Μελέτης και της Εισηγητικής Έκθεσης καθώς και δόθηκε εντολή έναρξης της Προμελέτης Υδραυλικών Έργων, Προμελέτης των Η/Μ Έργων και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μελέτης με τίτλο: **"ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ"**.

Στις 20-11-2014 έγινε υποβολή της Υδραυλικής και Η/Μ προμελέτης δικτύου ακαθάρτων, στις 09-12-2014 έγινε υποβολή της Υδραυλικής, Χημικοτεχνικής και Η/Μ προμελέτης της ΕΕΛ. Και τέλος στις 5-1-2015 έγινε υποβολή της μελέτης ΜΠΕ.

Με το υπ' αριθμ. 2752/9-2-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών έγινε έγκριση των ανωτέρω μελετών.

Με το υπ' αριθμ. 2754/9-2-15 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας στάλθηκε η ΜΠΕ για έγκριση στην ΠΕΧΩ.

Την υπ' αριθμ. 80/11-3-2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων περί έγκρισης παράτασης έως 6-7-2015

Με το υπ' αριθμ. 17118/22-6-15 αίτημα η ανάδοχος εταιρεία ζητάει (5μηνη) πεντάμηνη παράταση σύμβασης χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση προκειμένου να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης των εγκρίσεων όλων των σταδίων και κυρίως της ΜΠΕ.

Με το υπ' αριθμ. 17274/23-6-2015 έγγραφο η Τεχνική Υπηρεσία αιτήθηκε προέγκριση (4μηνής) παράτασης από την αρμόδια Διαχειριστική Υπηρεσία του ΕΠΠΕΡΑΑ

Με το υπ' αριθμ. 10393/27-7-2015 έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έγινε δεκτή η παράταση από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με την παράταση ως προς τη συνολική προθεσμία, κατά 4 μήνες έως 6-11-2015 σύμφωνα και με τα ανωτέρω, χωρίς οικονομική επιβάρυνση από τον Ανάδοχο.

Κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίνει την παράταση περαίωσης της μελέτης με τίτλο: **"Μελέτη έργων ανακατασκευής εσωτερικού δικτύου, έργων προσαγωγής ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Οικισμού Αγ. Γεωργίου"**, συνολικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, έως 6-11-2015, χωρίς οικονομική επιβάρυνση από τον Ανάδοχο, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισε **ΚΑΤΑ** ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αίσωπος Κ. ο οποίος εξέφρασε την αναγκαιότητα περαίωσης του έργου το συντομότερο δυνατό, το οποίο για πολλά έτη ταλανίζει τους κατοίκους του οικισμού Αγ. Γεωργίου με την μη εκπλήρωσή του, καθώς ελοχεύει κινδύνους για την υγιεινή τους.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 298.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβητ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη- Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Σαλαπατάρας Στυλιανός
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Καράντζαλης Δημήτριος
13. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
14. Καπλάνης Κωνσταντίνος
15. Παπαθανασίου Χρήστος
16. Μπράλιος Νικόλαος
17. Αίσωπος Κωνσταντίνος
18. Ζιώγας Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 02/09/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Πούλου Γιώτα