

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-27ης Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **421**

Περίληψη

**Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 2ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου “Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη, Οδού Μπουφίδου, χώρος πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυριδωνος).**

Λιβαδειά σήμερα 09 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 30224/05-11-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ)
2. Νταντούμη Ιωάννα(απούσα στο 20 & 21ο Θ.Η.Δ)
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ)
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος(απών στο 1ο Θ.Η.Δ)
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας(απών από 4ο έως & 8ο Θ.Η.Δ. και στα 10ο, 13ο έως & 19ο & 51ο έως & 53ο Θ.Η.Δ)
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη (απούσα στο 38ο & 39ο Θ.Η.Δ)
9. Κουτούλα Παγώνα(απούσα στο 30ο Θ.Η.Δ.)
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός(απών στο 11ο , 12ο & 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ)
11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία(απούσα από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ )
12. Κυπραίος Χρήστος
13. Γεωργαντά Ελισάβετ
14. Καρβούνης Σωτήριος
15. Καράντζαλης Δημήτριος
16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
17. Αλεστάς Αθανάσιος
18. Παπαθανασίου Χρήστος(απών στο 1ο & 20ο έως και 29ο Θ.Η.Δ.)
19. Καπλάνης Κωνσταντίνος(απών στο 1ο & 30ο Θ.Η.Δ.)
20. Ρούσσαρης Αριστείδης(απών από 2ο έως & 8ο Θ.Η.Δ. & 10ο έως & 53ο Θ.Η.Δ.)
21. Μητάς Αλέξανδρος(απών στο 1ο, από 6ο έως και 8ο , από 10ο έως & 22ο και 30ο έως 53ο Θ.Η.Δ.)
22. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών στο 1ο, από 3ο έως και 8ο , από 10ο έως & 13ο και 14ο έως και 53ο Θ.Η.Δ.)
23. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών στο 1ο, από 3ο έως και 8ο , από 10ο έως & 12ο και 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ.)
24. Αρκουμάνης Πέτρος (απών στο 1ο και από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ)
25. Μπράλιος Νικόλαος(απών στα 3ο, 4ο, 10ο έως και 12ο και 41ο έως και 50ο Θ.Η.Δ.)
26. Αίσωπος Κωνσταντίνος
27. Σκλάβος Γεώργιος(απών στο 1ο και από 4ο έως και 21ο & 33ο Θ.Η.Δ)
28. Καρκάνας Αλέξανδρος (απών στο 1ο και από 20ο έως και 53ο Θ.Η.Δ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Σπυρόπουλος Δημοσθένης
  - 2.Γκικόπουλος Σπυρίδων
  3. Δελής Παναγιώτης
  4. Ζιώγας Γεώργιος
  - 5.Παπαιωάννου Λουκάς
- Θ.Ε.Η.Δ.:** Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης  
**Θ.Η.Δ.:** Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Απουσίας και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 30<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Προισταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία:

Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 40/11 προϋπολογισμού δαπάνης 1.169.170,92 €, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

Με την υπ' αριθμόν 26 / 12-03-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ( ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ, ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ) ", ο διαγωνισμός του οποίου διεξήχθη στις 16 Απριλίου έτους 2013 .

Με την υπ' αριθμόν 107 / 21-05-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας και έγινε αποδεκτός ως προσωρινός μειοδότης του έργου η «Κ/ΞΙΑ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΤΣΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ » με μέση τεκμαρτή έκπτωση 41% . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε με το αρ.πρωτ. 1148 /100228 / 03-06-2013 έγγραφο της Δ/σης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.

Με την υπ' αριθμόν 187 / 02-08-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για την υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου από την «Κ/ΞΙΑ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΤΣΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» .

Με το υπ' αριθμ. 4633 /25-09-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προεγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης του ανωτέρω έργου.

Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 692.477,72 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 31/10/2013.

Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού 31/01/2015.

Με την υπ' αριθμόν 241 / 15-10-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε παράταση έως τις 30/04/2015

Με την υπ' αριθμόν 319 / 19-11-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.

Με την υπ' αριθμόν 200/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών.

Με την υπ' αριθμόν 300/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης εργασιών έως τις 30/09/15.

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ / ΠΕΠ «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013», κωδικός ΣΑ 2012ΕΠ05680037 πράξης του έργου , όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμό 5560 / 30-11-2012 ( ΑΔΑ: Β45Α7ΛΗ-Φ98) Απόφασης Ένταξης Πράξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

#### Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την ανάπλαση των δημοτικών οδών Μπουφίδου, Καλλιαγκάκη , του χώρου των πρώην ΚΤΕΛ και των πεζοδρομίων της οδού Σπυριδωνος. Η οδός Μπουφίδου είναι ο κεντρικός πεζόδρομος του εμπορικού κέντρου της πόλης, η υπάρχουσα διαμόρφωσή του έγινε πριν από περίπου 20 χρόνια και σήμερα παρουσιάζει σημαντικές φθορές. Η οδός Καλλιαγκάκη θα διαμορφωθεί σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Η συνολική επιφάνεια των επεμβάσεων είναι περίπου 4.300 τ. μ. Με το προτεινόμενο έργο επιδιώκεται η αισθητική αναβάθμιση αυτών των εμπορικών δρόμων του κέντρου της Λιβαδειάς και η αναβάθμιση της ελκυστικότητάς τους.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

- Την ανάπλαση της οδού Καλλιαγκάκη , σε μήκος 90 μ περίπου, από την οδό Γεωργαντά μέχρι την πλατεία Εθν. Αντίστασης. Σε συνέχεια της οδού Καλλιαγκάκη θα διαμορφωθεί ο πεζόδρομος και ο κοινόχρηστος χώρος (πρώην Θέση ΚΤΕΛ) που οδηγεί στις όχθες του ποταμού Έρκυνα.
- Την ανάπλαση της οδού Μπουφίδου σε μήκος περίπου 200μ, από την πλατεία Εθν. Αντίστασης, μέχρι την πλατεία Λουκά Μέγα.
- Την ανακατασκευή-διαπλάτυνση των πεζοδρομίων της οδού Σπυριδωνος

#### Β ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου 1) να εγκριθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών και 2) να συμπεριλάβει δύο (2) νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση και αρτιότητα του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης.

Ο παρών 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις νέες εργασίες και στις τιμές εφαρμόστηκε η μέση τεκμαρτή έκπτωση της εργολαβίας που είναι 41,00 %.

Η αναγκαιότητα της σύνταξης των νέων αυτών τιμών κρίθηκε απαραίτητη

1) Για τη διαμόρφωση – εγκοπή εξεχουσών ακμών περιμετρικά των πλακών γρανίτη που θα τοποθετηθούν - προσαρμοστούν στα καπάκια των φρεατίων της ΔΕΗ στο δάπεδο του πεζοδρόμου της οδού Μπουφίδου (2ΠΝΤ. 1.1 )

2) Για την μετατροπή – προσαρμογή των οριοδεικτών (μεταλλικό κολωνάκι) και της βάσης έδρασης των, σε διαιρούμενου τύπου (αποσπώμενο κολωνάκι) (2ΠΝΤ. 1.2)

#### Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τον παρόντα 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) προτείνεται η ανάλωση του ποσού των επί έλασσον εργασιών που ανέρχεται σε 72.463,90 € και ποσού 55.092,95 € από το ποσό των απροβλέπτων, (σε σχέση με την αρχική σύμβαση).

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, μειωτικός κατά 8.663,27 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ως προς την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 554.326,75 € πλέον το Φ.Π.Α. 127.495,15 €, σύνολο **681.821,90 €**.

Η διαχείριση των επί έλασσον ποσών είναι σύμφωνη με τον κανόνα χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο αρ. 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ.

Ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε βάσει του άρθρου 57 του Ν. 3669/08

Έχοντας υπόψη

- το υπ' αριθμ. 5292 /26-10-15 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του εν λόγω έργου.

- Το 5<sup>ο</sup> Πρακτικό (θέμα 6ο) 14-10-15 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ν. Βοιωτίας με το οποίο γνωμοδότησε θετικά περί της ανάλωσης των «επί έλασσον δαπανών» του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του εν λόγω έργου.
- το άρθρο 57 παραγρ.4 του Ν3669/08 περί χρήσης των «επί έλασσον δαπανών»
- ότι η διαχείριση των επί έλασσον ποσών είναι σύμφωνη με τον κανόνα χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο αρ. 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και Την εγκύκλιο Ε20 Αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443/26-7-2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :

για την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα συνολικής δαπάνης **681.821,90 €** ( μειωτικός ως προς την αρχική σύμβαση), για την εκτέλεση του έργου : << ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ( ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ, ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ) >>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση που είχε διανεμηθεί, κατόπιν ψηφοφορίας, τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και τις προαναφερόμενες διατάξεις

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:** Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ( ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ, ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)”, συνολικής δαπάνης **681.821,90 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

#### **Η απόφαση πήρε τον αριθμό 421.**

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργαντά Ελισσάβητ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντουμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Κυπραίος Χρήστος
10. Καρβούνης Σωτήριος
11. Καράντζαλης Δημήτριος
12. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
13. Αλεστάς Αθανάσιος
14. Παπαθανασίου Χρήστος
15. Αίσωπος Κωνσταντίνος
16. Μπράλιος Νικόλαος
17. Σκλάβος Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα  
Λιβαδειά 12/11/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων  
Πούλου Γιώτα