

Ημερομηνία 13/01/2015

Αρ. Πρωτ. 569

**Αναρτητέα**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-1<sup>ης</sup> Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 4

Περίληψη

**Έγκριση 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση Μονοπατιού και Αποκατάσταση – Στερέωση Τρίχινου Γεφυριού».**

Λιβαδειά σήμερα 12 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 195/8-1-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 26 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
8. Σαλαπατάρας Στυλιανός
9. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Γεωργαντά Ελισάβετ
12. Καρβούνης Σωτήριος
13. Καραντζαλης Δημήτριος
14. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
15. Αλεστάς Αθανάσιος
16. Παπαθανασίου Χρήστος
17. Καπλάνης Κωνσταντίνος
18. Ρούσσαρης Αριστείδης (απών από το 3<sup>ο</sup> έως & 5<sup>ο</sup> Θ.Η.Δ)
19. Γκικόπουλος Σπυρίδων
20. Δελής Παναγιώτης
21. Αρκουμάνης Πέτρος
22. Μπράλιος Νικόλαος
23. Ζιώγας Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νταντούμη Ιωάννα
2. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
3. Κουτούλα Παγώνα
4. Μητάς Αλέξανδρος
5. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
6. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
7. Αίσωπος Κωνσταντίνος

**Θ.Ε.Η.Δ.:** Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

**Θ.Η.Δ.:** Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

24. Σκλάβος Γεώργιος
25. Παπαϊώαννου Λουκάς
26. Καρκάνας Αλέξανδρος

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2. Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3. Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4. Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5. Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6. Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7. Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8. Λύτρας Παναγιώτης (Αλασκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10. Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11. Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13. Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14. Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17. Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19. Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 4<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

- Με την υπ' αριθμόν 3899/15.11.2011 (Α.Δ.Α.: 45777ΛΗ-ΠΜΔ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ**» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013».
- Ο κωδικός πράξης στο Π.Δ.Ε. είναι ο ΣΑ 2011ΕΠ05680039.,
- Με την υπ' αριθμόν 307/ 2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2014.
- Με την υπ' αριθμό 2489/248022/30.12.2013 (ΑΔΑ:ΒΙ63ΟΡ10-Ν2Ε) απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2014.
- Με την υπ' αριθμό 2/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής τροποποιήθηκε το τεχνικό πρόγραμμα
- Με την υπ' αριθμό 28/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπήρξε αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2014 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
- Με την υπ' αριθμό 18/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ' αριθμό 28/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Για το εν λόγω έργο συντάχθηκε η υπ' αριθμόν 21/ 2010 Τεχνική Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λιβαδειάς προϋπολογισμού 323.417,47€.
- Με την υπ' αριθμό 157/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ' αριθμό 21/2010 Τεχνική Μελέτη προϋπολογισμού 323.417,47€ της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λιβαδειάς.
- Με το υπ' αριθμό 247/20.02.2012 έγγραφό της η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συμφώνησε για την δημοπράτηση του έργου
- Με την υπ' αριθμό 58/2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΛΗ-6ΨΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης δημοπράτησης του έργου.
- Με την υπ' αριθμό 132/18.05.2012 (ΑΔΑ: Β492ΩΛΗ-ΠΒΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής απεφασίσθη η 1<sup>η</sup> επαναληψη του Διαγωνισμού.
- Με την υπ' αριθμό 295/26.09.2012 (ΑΔΑ: Β43ΛΩΛΗ-7ΤΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής απεφασίσθη η 2<sup>η</sup> επανάληψη του Διαγωνισμού.
- Με την υπ' αριθμό 352/04.12.2012 (ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΛΗ-6ΣΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας.

- Με το υπ' αριθμό 2405/263348/27.12.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα η υπ' αριθμό 352/2012 Απόφαση της Οικονομικής
- Με την υπ' αριθμό 411/32765/08.03.2013 απερρίφθη προσφυγή κατά της 352/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής από την Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ).
- Με την υπ' αριθμό 112/10.06.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΓΩΛΗ-ΞΡΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε έλεγχος των δικαιολογητικών για τη σύναψη σύμβασης του έργου.
- Με το υπ' αριθμό 21470/30.07.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΡΩΛΗ-Γ1Α) πρωτόκολλο υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου η οποία **καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (αριθμός καταχώρησης 13SYMV001571128 2013.-08-07**
- Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι 26.04.2014
- Με την υπ' αριθμό 94/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι 30.09.2014
- Με την υπ' αριθμό 95/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ
- Ο Κ.Α. εξόδων του Π/Υ του Δήμου Λεβαδένων που είναι εγγεγραμμένο το εν λόγω έργο είναι ο 30/7341.007
- Με την υπ' αριθμό 162/28-07-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών.
- Με την υπ' αριθμό 216 /01-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι 30-10-2014
- Με την υπ' αριθμό 302/28-07-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.
- Στις 17/11/2014 υπεγράφη η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.
- Το υπ' αριθμόν 63/10.12.2014 , 7<sup>ο</sup> / 28.11.2014 Πρακτικό Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε.Β. με το οποίο εγκρίνεται ο 4<sup>ος</sup> Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του εν λόγω έργου
- Η υπ' αριθμόν 6556/23.12.2014 Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης για τις εργασίες της Αρχικής Σύμβασης που αντιστοιχούν στον 4<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. της Ε.Υ.Ε.Δ.Α Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος
- Τον εγκεκριμένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 4<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ**»

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αποκατάσταση του τρίχινου γεφυριού, με σημαντικότερες εργασίες τις καθαιρέσεις προβληματικών τοιχοδομών, εκβάθυνση αρμών, τοπικά ενέματα, τοποθέτηση ελκυστήρων, δημιουργία προστατευτικού στρώματος στη στέψη της υδατογέφυρας, αποκατάσταση- συντήρηση των κονιαμάτων της λιθοδομής , αρμολόγηση, εργασίες διαμόρφωσης μονοπατιών που περιλαμβάνουν στερέωση-αποκατάσταση των αναλημματικών τοίχων του δικτύου των πηλαγωγών , κατασκευή καθιστικών με ενημερωτικές πινακίδες, καθαρισμός μονοπατιού από την βλάστηση, διαμόρφωση χώρου θέας με ξύλινη εξέδρα.

#### ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 4<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ

Ο 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

##### ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

- Τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων, με ανάλωση των επί ελασσον δαπανών της αρχικής σύμβασης όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελούμενων εργασιών.

##### ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

- Τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων, με ανάλωση των απροβλέπτων, της Συμπληρωματικής Σύμβασης όπως προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των εκτελούμενων εργασιών

#### 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ)- Τακτοποιητικός είναι μειωτικός ως προς την αρχική σύμβαση (325,93) και ανέρχεται για το σύνολο του έργου προ Αναθεώρησης και Φ.Π.Α. σε 193.751,94€, ενώ με τον υπολογισμό της Αναθεώρησης και Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 244.542,27€ δηλαδή είναι μειωτικός κατά 400.89 € με ΦΠΑ ως προς την Αρχική Σύμβαση και μειωτικός κατά 2,60€ με ΦΠΑ ως προς την Συμπληρωματική Σύμβαση η οποία ανέρχεται σε 12.220,62€

Το σύνολο της δαπάνης του έργου της Αρχικής Σύμβασης και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης όπως τελικά διαμορφώνεται με τον παρόντα 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 256.762,87 €

Η Αρχική Σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ για Επενδυτικούς σκοπούς 2013 του Δήμου Λεβαδέων.

Η διαχείριση των επί ελασσον ποσών είναι σύμφωνη με τον κανόνα χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο αρ. 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ.

Ο 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε βάσει του άρθρου 57 του Ν. 3669/08

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :

- Το άρθρο 57 παραγρ.4 του Ν3669/08 περί χρήσης των «επί ελασσον δαπανών»
- Το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων

Και επειδή τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 57, του Ν.3669/2008, καθώς και τις προγενέστερες Εγκύκλιους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και εφόσον δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση

Σας υποβάλλουμε τον 4<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου και

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει

Περί της έγκρισης του 4<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ**» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 256.762,87€ με ΦΠΑ.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:** Εγκρίνει τον 4<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ**» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 256.762,87€ με ΦΠΑ.

**Η απόφαση πήρε τον αριθμό 4.**

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Γεωργαντά Ελισάβετ

## ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Δημητρόπουλος Ιωάννης
3. Κωτσαδάμ Γεώργιος
4. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
5. Τόλιας Δημήτριος
6. Ντελίκος Κωνσταντίνος
7. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
8. Σαλαπατάρας Στυλιανός
9. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
10. Κυπραίος Χρήστος
11. Καρβούνης Σωτήριος
12. Καραντζαλης Δημήτριος
13. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
14. Αλεστάς Αθανάσιος
15. Παπαθανασίου Χρήστος
16. Καπλάνης Κωνσταντίνος
17. Γκικόπουλος Σπυρίδων
18. Δελής Παναγιώτης
19. Αρκουμάνης Πέτρος
20. Μπράλιος Νικόλαος
21. Ζιώγας Γεώργιος
22. Σκλάβος Γεώργιος
23. Παπαϊώαννου Λουκάς
24. Καρκάνας Αλέξανδρος

Πιστό Απόσπασμα

Λιβαδειά 13/01/2015  
Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Πούλου Γιώτα