

Ημερομηνία 12/03/2015

Αρ. Πρωτ. 6446

Αναρτητέα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-7^{ης} Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **79**

Περίληψη

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της «Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κοινότητας Κυριακίου» με κωδ. ΜΙΣ 216801.

Λιβαδειά σήμερα 11 Μαρτίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 5080/09-03-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 30 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
6. Τόλιας Δημήτριος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη (απούσα στο 5^ο Θ.Η.Δ.)
9. Κουτούλα Παγώνα
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός
11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
12. Κυπραίος Χρήστος
13. Γεωργαντά Ελισάβετ
14. Καρβούνης Σωτήριος
15. Καραντζαλής Δημήτριος
16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
17. Αλεστάς Αθανάσιος
18. Παπαθανασίου Χρήστος
19. Καπλάνης Κωνσταντίνος
20. Ρούσσαρης Αριστείδης(απών από 1^ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 22^ο Θ.Η.Δ.)
21. Μητάς Αλέξανδρος(απών από 1^ο έως & 22^ο Θ.Η.Δ)
22. Γκικόπουλος Σπυρίδων(απών από 1^ο έως & 22^ο Θ.Η.Δ)
23. Δελής Παναγιώτης(απών από 2^ο έως & 22^ο Θ.Η.Δ.)
24. Κοσικώνας Επαμεινώνδας(απών στο 3^ο και από 16^ο έως και 22^ο Θ.Η.Δ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ντελίκος Κωνσταντίνος
2. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
3. Καρκάνας Αλέξανδρος

Θ.Ε.Η.Δ.: Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

25. Αρκουμάνης Πέτρος(απών από 16° έως και 22° Θ.Η.Δ.)
26. Μπράλιος Νικόλαος(απών από 10° έως και 22° Θ.Η.Δ.)
27. Αίσωπος Κωνσταντίνος
28. Ζιώγας Γεώργιος
29. Σκλάβος Γεώργιος
30. Παπαϊώαννου Λουκάς

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

- 1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείικου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Εισηγούμενη το 10^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία:

Με την υπ' αριθμόν 6489/14.09.2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» πράξη με τίτλο «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κοινότητας Κυριακίου».

Η σύμβαση για την εκπόνηση της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ», υπογράφηκε στις 14/12/12 και ανατέθηκε στα συμπράττοντα γραφεία μελετών «Ράπτη Κωνσταντίνα– Κανδήλα Θωμαή - Παλαιοχωρίτης Κων/νος – Ράπτη Αρ. Χρ.», προϋπολογισμού 75.587,26 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Η Α Φάση της μελέτης (Χωροταξική και Πολεοδομική μελέτη), υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, με το 10949/2-5-13 εισερχόμενο έγγραφο . Ακολούθησαν παρατηρήσεις της επίβλεψης (με αρ. πρωτ. 17736/28-06-13) επί του Α σταδίου της μελέτης και δόθηκαν οι συμπληρώσεις από τα συμπράττοντα γραφεία, συνοδευόμενες από το 22188/5-8-13 εισερχόμενο έγγραφο.

Η προκαταρκτική μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας παραδόθηκε εμπρόθεσμα με το έγγραφο 7770/27-3-13 . Ακολούθησαν παρατηρήσεις (με αρ. πρωτ. 8557/8-04-13) και δόθηκαν οι συμπληρώσεις συνοδευόμενες από το 9164 /11-4-13 εισερχόμενο έγγραφο. Στην συνέχεια η γεωλογική μελέτη διαβιβάστηκε με το 108/30-4-13 έγγραφο της Δ/σης ΤΥΔΛ στην Δ/ση ΠΕΧΩΣ Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να θεωρηθεί από υπάλληλο κατάλληλης ειδικότητας. Σύμφωνα με το έγγραφο 66126/2889-20-6-13 της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας, Δ/ση Τεχνικών Έργων, που κοινοποιήθηκε στον Δήμο Λεβαδέων, η γεωλογική μελέτη θεωρήθηκε.

Ακολούθησε ανάρτηση του Α Σταδίου της μελέτης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και Πρόσκληση του Δημάρχου Λεβαδέων (28322/3-10-2013) για παρουσίαση της του Α Σταδίου στο Δημοτικό Κατάστημα στο Κυριάκι, στις 11 Οκτωβρίου 2013.

Η έγκριση της μελέτης και επιλογή αναπτυξιακού σεναρίου από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων πραγματοποιήθηκε με την αρ. 300/19-11-13 απόφασή του.

Η εντολή για την εκπόνηση του Β1 σταδίου της μελέτης δόθηκε με το 35153/10-12-13 έγγραφο της υπηρεσίας και με το 8514/24-3-14 έγγραφο της σύμπραξης, υποβλήθηκε το Β1 στάδιο της μελέτης, ενώ με το 8499/24-3-14 η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και ΣΜΠΕ.

Με το 12301 /5-5-14 έγγραφο της υπηρεσίας, ζητήθηκε από αρμόδιους φορείς, η γνωμοδότηση επί του Β1 Σταδίου της μελέτης . Λόγω της ψήφισης και εφαρμογής του Ν4269/2014», συντάχθηκε η ειδική έκθεση στην οποία αντιστοιχίζονται οι χρήσεις γης και στάλθηκε επίσης για γνωμοδότηση (ΑΠ20090/14.7.14).

Με το αρ. 12818/8-5-14 έγγραφο της υπηρεσίας διαβιβάστηκε προς θεώρηση η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας (Β Στάδιο), στην Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας , η οποία και θεωρήθηκε (έγγραφο 87808/3671/21.8.14 της Δ/σης Τ.Ε. της Περιφέρειας).

Με το 12951/9 /05 / 2014 έγγραφο της υπηρεσίας έγινε η αίτηση για την διενέργεια διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) και υποβολή Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΣΜΠΕ) στα πλαίσια της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ , στην Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας. Η αρμόδια υπηρεσία, λόγω φόρτου εργασίας(σχετικό το έγγραφο της με αρ. 4895/216736/23.10.14 που σας κοινοποιήθηκε), δεν έχει ακόμη κινήσει την διαδικασία.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου θα έπρεπε μετά την παράδοση του Β1 Σταδίου (έως 10-4-14) να δοθεί εντολή για την εκπόνηση του Β2 στις 10-9-14 και από τις 10-11-14 που θα παραδιδόταν το Β2 , η έγκρισή του θα έληγε στις 31-1-15. Η παράδοση της μελέτης (Β1) έγινε στις 24-3-14. Έως σήμερα έχουμε καθυστέρηση έως το επόμενο κρίσιμο βήμα, την εντολή εκπόνησης του Β2, από 10-9-14, δηλαδή 5,5 μήνες.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι:

- Α) Εκκρεμεί στην ΔΙΠΕΧΩ μέχρι σήμερα η διαδικασία ΣΠΕ, και η έγκριση της ΣΜΠΕ, που αποτελούν προαπαιτούμενα για να δοθεί η εντολή για την εκπόνηση του Β2 σταδίου και
- Β) Παρότι έγινε παρουσίαση του Β1 σταδίου (στις 9.07.2014), η απερχόμενη δημοτική αρχή δεν προχώρησε στην παραλαβή αυτού και η νέα δημοτική αρχή, αφού ζήτησε ενημέρωση, προχώρησε σε σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις, οι οποίες διαμέσου της Τεχνικής Υπηρεσίας και με το 35722/19.12.2014 έγγραφο, διαβιβάστηκαν στους μελετητές.

Κατά συνέπεια ο προτεινόμενος προγραμματισμός είναι ο εξής:

Όταν η μελέτη συμπληρωθεί με τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας, θα σταλεί για έγκριση στα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δήμου Λεβαδέων και θα σταλεί εκ νέου η ΣΜΠΕ στην Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας. Για την απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ, από την ημέρα που θα αποσταλεί εκτιμούμε ότι θα απαιτηθούν κατ' ελάχιστο (15+45+15) 75 ημέρες. Κατόπιν θα δοθεί εντολή για την εκπόνηση του Β2 σταδίου της μελέτης (διάρκεια εκπόνησης 2 μήνες), το οποίο θα σταλεί για έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία. Την απόφαση έγκρισης την υπογράφει ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κατόπιν δημοσιεύεται σε ΦΕΚ. Η εκτίμηση της υπηρεσίας είναι ότι για αυτές τις διαδικασίες που είναι σύνθετες και περιλαμβάνουν γνωμοδοτήσεις, εγκρίσεις , δημοσιοποιήσεις και εν γένει συμμετοχικές διαδικασίες θα απαιτηθεί μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που απομένει έως 31-12-15, όπως υποδεικνύει και η μέχρι τώρα πορεία άλλων ΓΠΣ που έχουν εγκριθεί (και που τα περισσότερα δεν συνοδεύονταν από ΣΜΠΕ).

Η ανάδοχος σύμπραξη με το 1412/22.01.2015 έγγραφό της διαφωνεί και προτείνει ο χρόνος παράτασης να δοθεί έως **30-06-2015**, ώστε να υπάρχει και ο απαιτούμενος χρόνος για την έκδοση ΦΕΚ, προτείνει δηλαδή να διαχωρισθεί ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης, από την διαδικασία έκδοσης ΦΕΚ.

Συμπερασματικά, δεδομένου ότι η παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν3316/15 αναφέρει «3. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,

εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης μετά τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου και για όσο διαρκεί η οριακή προθεσμία της σύμβασης. Ως οριακή προθεσμία νοείται χρονικό διάστημα που ανέρχεται σε ένα τρίτο (1/3) της συνολικής προθεσμίας και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου χορηγούνται παρατάσεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση υπερβεί την οριακή προθεσμία, παράταση μπορεί να χορηγηθεί μόνο ύστερα από αίτηση ή συναίνεση του αναδόχου και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.», για να χορηγηθεί παράταση χρειάζεται η αίτηση ή συναίνεση του αναδόχου.

Η ανάδοχος σύμπραξη με το 3343/13.02.2015 έγγραφό της επανέρχεται και συμφωνεί ο χρόνος συνολικής παράτασης να δοθεί έως **31.12.2015**.

Η Δ/νουσα Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση παράτασης έως 31-12-2015, χωρίς αύξηση του καθαρού μελετητικού χρόνου, και για το αίτημα αυτό υπάρχει η συναίνεση του αναδόχου.

Ιστορικό παρατάσεων

Σύμφωνα με την σύμβαση του έργου:

«Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκατρείς και τρία εκατοστά (13,03) μήνες , από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 11.4 του άρθρου 11 της προκήρυξης ορίζονται οι κάτωθι τμηματικές προθεσμίες :

- 1.) Πέντε (5) μήνες για το Α Στάδιο της Μελέτης.
- 2.) Έξι (6) μήνες για το Β Στάδιο της Μελέτης.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε ένδεκα (11) μήνες.»

Με την απόφαση 318/16-12-13 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων , εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης της ανωτέρω μελέτης, έως τις 30-05-14, δηλαδή εντός της «οριακής προθεσμίας» και με την σύμφωνη γνώμη σας (ΑΠ 5794/20.11.13).

Με το έγγραφο 8936/28-3-14 της κοινής εκπροσώπου της σύμπραξης , γίνεται αίτηση για παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης, μέχρι τις 31-01-15. Με την απόφαση 88/14-4-14 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων , εγκρίθηκε και η 2η παράταση. Η Διαχειριστική αρχή έδωσε την σύμφωνη γνώμη της για την παράταση, με το 2191/22-04-14(αρ. εις. 15511/4-6-14) έγγραφό της .

Πρόταση νέας παράτασης

Με το έγγραφο 1412/22.1.15 της κοινής εκπροσώπου της αναδόχου σύμπραξης , γίνεται αίτηση για παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης, **μέχρι τις 30-06-15**. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου(μελετητικός χρόνος) παραμένει 11 μήνες.

Η ανάδοχος σύμπραξη με το 3343/13.02.2015 έγγραφό της επανέρχεται και συμφωνεί ο χρόνος συνολικής παράτασης να δοθεί έως **31.12.2015**.

Με το υπ' αριθμό 734/18-02-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης ήτοι παράτασης χρονοδιαγράμματος μέχρι 31-12-2015 του υποέργου ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ με την προϋπόθεση ότι έως τότε θα

έχει εγκριθεί η μελέτη και θα έχει δημοσιευθεί η σχετική απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Σε αντίθετη περίπτωση που προκύψει ανάγκη συνέχισης της πράξης μετά από την λήξη της επιλεξιμότητας των δαπανών της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου την 31-12-2015, οι υπόλοιπες δαπάνες για την ολοκλήρωση της πράξης θα πρέπει να καλυφθούν αποκλειστικά από πόρους του Δικαιούχου. Σε κάθε περίπτωση εάν δεν ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο των μελετών μέχρι την αποστολή της Τελικής Έκθεσης του ΕΣΠΑ στην Ε.Ε. το σύνολο των χρημάτων που έχουν καταβληθεί θα θεωρηθεί μη επιλέξιμο και θα αναζητηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν από τον δικαιούχο.

Με το υπ' αριθμό πρακτικό το Συμβούλιο Δημοσίων έργων γνωμοδότησε θετικά για την παράταση του έργου μέχρι στις 31-12-2015.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται στο να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας έως 31-12-15, λόγω του επιπρόσθετου χρόνου που απαιτείται για την έγκριση, τις γνωμοδοτήσεις, τη δημοσιοποίηση των μελετών και τις συμμετοχικές διαδικασίες. Οι τμηματικές προθεσμίες παραμένουν ως έχουν στην σύμβαση, επομένως ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου παραμένει 11 μήνες. Επίσης δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, όπως προβλέπεται στην σύμβασή του.

Εισηγούμεστε να δοθεί παράταση, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης.

Τέλος, η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης της «**Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κοινότητας Κυριακίου**», έως την 31-12-2015, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισαν **ΛΕΥΚΟ** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κοτσικώνας Επ., Αρκουμάνης Π. και Αίσιωπος Κωνσταντίνος

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 79.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβητ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
6. Τόλιας Δημήτριος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Κουτούλα Παγώνα
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός
11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
12. Κυπραίος Χρήστος

13. Καρβούνης Σωτήριος
14. Καραντζαλης Δημήτριος
15. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
16. Αλεστάς Αθανάσιος
17. Παπαθανασίου Χρήστος
18. Καπλάνης Κωνσταντίνος
19. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
20. Αρκουμάνης Πέτρος
21. Αίσωπος Κωνσταντίνος
22. Ζιώγας Γεώργιος
23. Παπαϊώαννου Λουκάς
24. Σκλάβος Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 12/03/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων
Πούλου Γιώτα

