

Ημερομηνία 12/03/2015

Αρ. Πρωτ. 6447

Αναρτητέα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-7^{ης} Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : **80**

Περίληψη

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της «Μελέτης Έργων Ανακατασκευής Εσωτερικού Δικτύου, Έργων Προσαγωγής Ακαθάρτων & Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Οικισμού Αγ. Γεωργίου».

Λιβαδειά σήμερα 11 Μαρτίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 5080/09-03-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 30 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
6. Τόλιας Δημήτριος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη (απουσα στο 5^ο Θ.Η.Δ.)
9. Κουτούλα Παγώνα
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός
11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
12. Κυπραίος Χρήστος
13. Γεωργαντά Ελισάβετ
14. Καρβούνης Σωτήριος
15. Καράντζαλης Δημήτριος
16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
17. Αλεστάς Αθανάσιος
18. Παπαθανασίου Χρήστος
19. Καπλάνης Κωνσταντίνος
20. Ρούσσαρης Αριστείδης(απών από 1^ο Θ.Ε.Η.Δ έως και 22^ο Θ.Η.Δ.)
21. Μητάς Αλέξανδρος(απών από 1^ο έως & 22^ο Θ.Η.Δ)
22. Γκικόπουλος Σπυρίδων(απών από 1^ο έως & 22^ο Θ.Η.Δ)
23. Δελής Παναγιώτης(απών από 2^ο έως & 22^ο Θ.Η.Δ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ντελίκος Κωνσταντίνος
2. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
3. Καρκάνας Αλέξανδρος

Θ.Ε.Η.Δ.: Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

- 24. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών στο 3^ο και από 16^ο έως και 22^ο Θ.Η.Δ.)
- 25. Αρκουμάνης Πέτρος(απών από 16^ο έως και 22^ο Θ.Η.Δ.)
- 26. Μπράλιος Νικόλαος(απών από 10^ο έως και 22^ο Θ.Η.Δ.)
- 27. Αίσωπος Κωνσταντίνος
- 28. Ζιώγας Γεώργιος
- 29. Σκλάβος Γεώργιος
- 30. Παπαϊώαννου Λουκάς

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμείκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας).

Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.

Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Εισηγούμενη το 11^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση της Προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία:

Την με αρ. πρωτ. 171386/12-09-2011 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων με την οποία εντάχθηκε για χρηματοδότηση η Πράξη με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ», στην οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και το Υπόεργο 1 «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» (Κωδικός Πράξης: 348547, ΣΑΕ0758).

Τον Ν.3316/2005 περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2004/18/ΕΚ.

Την με αρ. πρωτ. Οικ116555/21-2-2012 θετική γνωμοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ/ΥΠΕΚΑ για τη δημοπράτηση της μελέτης του θέματος.

Την υπ' αριθμ. 128/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων για την έγκριση των συμβατικών τευχών ήτοι της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.), της Προκήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας, του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, του Τεύχους Προεκτιμώμενης Αμοιβής, του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και του τρόπου Ανάθεσης για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος, προϋπολογισμού 250.537,77€ χωρίς ΦΠΑ.

Την με αρ.πρωτ. 176/2012 απόφαση της ΟΕ του Δήμου Λεβαδέων με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης του θέματος.

Την με αρ. πρωτ. 101799/19-02-2013 1^η Τροποποίηση της Απόφασης έναξης της πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ)" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" (Κωδικός Πράξης: 348547, ΣΑΕ0758).

Την υπ' αριθμ. 174/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος στην εταιρεία «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» με Α.Μ. Γ.Ε.Μ. 734 (13Δ, 9Γ, 18Β, 27Β, 21Α).

Την υπ' αριθμ. 64/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων για τη διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 76.157,81 € για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος.

Το με αρ. πρωτ. 6974/06-03-2014 υπογραφέν Ιδιωτικό Συμφωνητικό εκπόνησης της μελέτης του θέματος.

Το με αρ. πρωτ. 7309/10-03 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων για τον ορισμό ομάδας επίβλεψης της μελέτης του θέματος.

Με το υπ' αριθμ. 26995/24-9-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών έγινε έγκριση του Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ), του Χρονοδιαγράμματος Μελέτης και της Εισηγητικής Έκθεσης καθώς και δόθηκε εντολή έναρξης της Προμελέτης Υδραυλικών Έργων, Προμελέτης των Η/Μ Έργων και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μελέτης με τίτλο: **"ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ"**.

Στις 20-11-2014 έγινε υποβολή της Υδραυλικής και Η/Μ προμελέτης δικτύου ακαθάρτων, στις 09-12-2014 έγινε υποβολή της Υδραυλικής, Χημικοτεχνικής και Η/Μ προμελέτης της ΕΕΛ. Και τέλος στις 5-1-2015 έγινε υποβολή της μελέτης ΜΠΕ..

Με το υπ' αριθμ. 2752/9-2-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών έγινε έγκριση των ανωτέρω μελετών.

Με το υπ' αριθμ. 2754/9-2-15 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας στάλθηκε η ΜΠΕ για έγκριση στην ΠΕΧΩ.

Με το υπ' αριθμ. 2526/6-2-15 αίτημα η ανάδοχος εταιρεία ζητάει (4μηνη) τετράμηνη παράταση σύμβασης χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση προκειμένου να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης των εγκρίσεων όλων των σταδίων και κυρίως της ΜΠΕ.

Με το υπ' αριθμ. 2527/6-2-2015 έγγραφο η Τεχνική Υπηρεσία αιτήθηκε προέγκριση παράτασης από την αρμόδια Διαχειριστική Υπηρεσία του ΕΠΠΕΡΑΑ

Με το υπ' αριθμ. 3984/20-2-2015 έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έγινε δεκτή η παράταση από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με την παράταση ως προς τη συνολική προθεσμία, κατά 4 μήνες έως 6-7-2015 σύμφωνα και με τα ανωτέρω, χωρίς οικονομική επιβάρυνση από τον Ανάδοχο.

Τέλος, η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης της «Μελέτης Έργων Ανακατασκευής Εσωτερικού Δικτύου, Έργων Προσαγωγής Ακαθάρτων & Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Οικισμού Αγ. Γεωργίου», κατά 4 μήνες έως 6-7-

2015, χωρίς οικονομική επιβάρυνση από τον Ανάδοχο, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Στην παραπάνω απόφαση ψήφισαν **ΛΕΥΚΟ** οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κοτσικώνας Επ., Αρκουμάνης Π. και Αίσωπος Κωνσταντίνος

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 80.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργαντά Ελισσάβητ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φορτώσης Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Δημητρόπουλος Ιωάννης
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης
6. Τόλιας Δημήτριος
7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
8. Κοσκοβόλη – Γιαχρίση Αικατερίνη
9. Κουτούλα Παγώνα
10. Σαλαπατάρας Στυλιανός
11. Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωραία
12. Κυπραίος Χρήστος
13. Καρβούνης Σωτήριος
14. Καραντζαλης Δημήτριος
15. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
16. Αλεστάς Αθανάσιος
17. Παπαθανασίου Χρήστος
18. Καπλάνης Κωνσταντίνος
19. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας
20. Αρκουμάνης Πέτρος
21. Αίσωπος Κωνσταντίνος
22. Ζιώγας Γεώργιος
23. Παπαϊώαννου Λουκάς
24. Σκλάβος Γεώργιος

Πιστό Απόσπασμα
Λιβαδειά 12/03/2015

Η Δήμαρχος Λεβαδέων
Πούλου Γιώτα